

"FISM-21-005 PAVIMENTACION CON CARPETA
ASFALTICA CALLE AQUILES SERDAN TRAMO
CALLE DR. MIGUEL GALINTO A CALLE JOSE
SALAZAR URENA, VILLA DE ALVAREZ."



6.-PROGRAMA GENERAL DE OBRA

GPJ Terracerías y Caminos, S.A. de C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-21-005

Fecha:

07/05/2021

Obra: "FISM-21-005 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE AQUILES SERDAN TRAMO CALLE DR. MIGUEL GALINTO A CALLE JOSE SALAZAR URENA, VILLA DE ALVAREZ."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X RLOPySRM

Lugar:

Ciudad: Colima, Colima

Duración:

52 días naturales

Inicio obra:

10/05/2021

Fin obra:

30/06/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
301-PRE-01-002	1 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, M2 ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		100.000000%		100.000000%
			2,040.000000		2,040.000000
			\$14,463.60		\$14,463.60
HCUAUN1114-2	BARRIDO CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS M2 SOBRE CARPETA EXISTENTE O EMPEDRADO HASTA DELJARLO LIBRE DE IMPUREZAS TALES COMO TIERRA, POLVO, HIERBAS, BASURA, ETC. PREVIO AL RIEGO DE LIGA, INCLUYENDO: RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.		46.5116228%	53.4883722%	100.000000%
			948,837200	1,091,162800	2,040,000000
			\$9,384.00	\$10,791.60	\$20,175.60
331-PAV-02-001	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION M2 ASFALTICA FM-1 A RAZON DE 1.50 LTM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		43.1818181%	56.8181822%	100.000000%
			880,909100	1,159,090900	2,040,000000
			\$22,753.88	\$29,939.32	\$52,693.20

Apoderada Legal: C. Guadalupe García Puente

Monto esta hoja:	\$46,601.48	\$40,730.92	\$87,332.40
Acumulado:	\$46,601.48	\$40,730.92	\$87,332.40

GPJ Terracerías y Caminos, S.A. de C.V.



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-21-005

Fecha: 07/05/2021

Obra: "FISM-21-005 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE AQUILES SERDAN TRAMO CALLE DR. MIGUEL GALINTO A CALLE JOSE SALAZAR URENA, VILLA DE ALVAREZ."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X RLOPYSRM

Lugar:
Ciudad: Colima, Colima

Duración: 52 días naturales
Inicio obra: 10/05/2021
Fin obra: 30/06/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
HCUAUNI1144	RENVELACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, M2 CON UN ESPESOR DE 1 HASTA 3.50 CM. SUELTO, INC., TENDIDO NIVELACION, COMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIAZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	42.2222222%	57.7777778%	100.0000000%
			861.333300	1,178.666700	2,040.000000
			\$110,801.92	\$151,623.68	\$262,425.60
331-PAV-02-002	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA FR-3 A M2 RAZON DE 0.70 LTM2 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	42.2222222%	57.7777778%	100.0000000%
			323.000000	442.000000	765.000000
			\$4,127.94	\$5,648.76	\$9,776.70
331-PAV-02-003P	CARPETA DE 3 CM PROMEDIO DE ESPESOR DE M2 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDOS, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	42.2222222%	57.7777778%	100.0000000%
			323.000000	442.000000	765.000000
			\$51,941.63	\$71,078.02	\$123,019.65
REN-BROCAL-T1	RENVELACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, PZA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	100.0000000%	100.0000000%	100.0000000%
			3.000000	3.000000	3.000000
			\$6,211.44	\$6,211.44	\$6,211.44
		Montó esta hoja:	\$166,871.49	\$234,561.90	\$401,433.39
		Acumulado:	\$213,472.97	\$275,292.82	\$488,765.79

Apoderada Legal: C. Guadalupe Garcia Puente

GPJ Terracerías y Caminos, S.A. de C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-21-005

Fecha: 07/05/2021

Obra: "FISM-21-005 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE AQUILES SERDAN TRAMO CALLE DR. MIGUEL GALINTO A CALLE JOSE SALAZAR URENA, VILLA DE ALVAREZ."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X RLOPYSRM

Lugar:
Ciudad: Colima, Colima

Duración: 52 días naturales
Inicio obra: 10/05/2021
Fin obra: 30/06/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
306-PYP-05-102	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR ML BLANCO O AMARILLO, CON MICROESFERAS DE FIBRA DE VIDRIO, EN FRANJAS DE 10 CM DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO DE ESTACIONAMIENTO APLICADA CON MAQUINA PINTARAYAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
			100.0000000%		100.0000000%
			510.000000		510.000000
			\$6,084.30		\$6,084.30
306-PYP-05-104	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE EN MARIMBAS M2 DE PISO ALTERNANDO FRANJAS DE COLOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
			100.0000000%		100.0000000%
			20.000000		20.000000
			\$2,037.80		\$2,037.80
306-PYP-05-105	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR PZA AMARILLO PARA FLECHAS DE FLUJO VEHICULAR, EN PAVIMENTO CON UNA AREA MENOR A 1.00 M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
			100.0000000%		100.0000000%
			2.000000		2.000000
			\$315.56		\$315.56

<p>Apoderada Legal: C. Guadalupe Garcia Puentes</p> <p>Monto esta hoja: \$8,437.66</p> <p>Acumulado: \$283,730.48</p>	<p>\$213,472.97</p> <p>\$8,437.66</p> <p>\$283,730.48</p>	<p>\$8,437.66</p> <p>\$497,203.45</p>
---	---	---------------------------------------

GPJ Terracerías y Caminos, S.A. de C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

Concurso No: FISM-21-005

Fecha:

07/05/2021

Obra: "FISM-21-005 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE AQUILES SERDAN TRAMO CALLE DR. MIGUEL GALINTO A CALLE JOSE SALAZAR URENA, VILLA DE ALVAREZ."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X RLOPysRM

Lugar:
Ciudad: Colima, Colima

Duración: 52 dias naturales
Inicio obra: 10/05/2021
Fin obra: 30/06/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Total
	TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:		\$213,472.97	\$283,730.48	
	ACUMULADO:		\$213,472.97	\$497,203.45	
	PORCENTAJE PERIODO:		42.93%	57.07%	
	PORCENTAJE ACUMULADO:		42.93%	100.00%	