



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

RECIBI
14/10/21
[Firma]

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Folio del Acta	Clave de la Obra	No. de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término
	2021-00008	FISM-21-008	01/JUL/2021	30/SEP/2021
Descripción de la Obra			Ubicación	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ. COLONIAS LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES			COLIMA VILLA DE ALVAREZ CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	
Contratista			RFC	Procedimiento
TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV			TTE160610I94	INVITACION
No. de Concurso	Fecha de Adjudicación	No. de Contrato	Fecha de Contratación	
FISM-02-ICT-C/2021-VA	28/JUN/2021	FISM-02-ICT-C/2021-VA	01/JUL/2021	

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON POR **TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV**, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **FISM-02-ICT-C/2021-VA** SIENDO LAS **11:00HRS.** DEL DIA **14/OCT/2021** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DEL PERSONAL COMPETENTE DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL DESARROLLO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISM Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

Entrega	
Ejecutor de los trabajos	TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
Representante legal del contratista	
Superintendente de la obra pública	ARQ. PEDRO MORENO GUTIÉRREZ

Recibe	
Residente de la obra pública	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
Supervisor de la obra pública	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ÁREAS QUE SE MENCION EN ESTE **ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONTRATO**, Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA

SE PRESENTA VOLUMETRÍA COMPLETA EN EL ANEXO 1.

Inversión Aprobada	Inversión Contratada	Convenio Adicional	Inversión Ejercida	Saldo de la Inversión
1,588,448.20	1,155,933.32	432,514.88	1,588,448.19	00.01

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL SEGÚN DE LA FECHA **08/ABR/2021**.

Tipo de Aportación	Fuente de Financiamiento	% Porcentaje	Importe
APORTACION MUNICIPAL	02-05-01 FONDO III FISM	100%	1,158,262.16

[Firma]



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO PACTADO DE EJECUCIÓN ES DECIR DEL **01/JUL/2021** AL **25/OCTUBRE/2021** EN UN PLAZO DE **117** DÍAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Concepto	Factura	Total	Retenciones	Neto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 30% FOLIO: 2021-0008- FISM-21-008 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ. COLONIAS LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES	58	346,779.99	0.00	346,779.99
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) FOLIO: 2021-0008-FISM-21-008 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ. COLONIAS LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES	63	485,662.70	5,981.06	479,681.64
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) FOLIO: 2021-0008-FISM-21-008 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ. COLONIAS LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES	71	219,090.60	2,698.16	216,392.44
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) FOLIO: 2021-0008-FISM-21-008 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ. COLONIAS LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES	73	104,400.02	1,285.72	103,114.30
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 CA (UNO CONVENIO ADICIONAL) FOLIO: 2021-0008-FISM-21-008 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ. COLONIAS LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES	79	355,940.87	3,068.46	352,872.41 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 02 CA (DOS CONVENIO ADICIONAL) FOLIO: 2021-0008-FISM-21-008 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ. COLONIAS LA RESERVA Y RESIDENCIAL TULIPANES	81	76,574.01	660.12	75,913.89 PENDIENTE DE PAGO
Total		1,588,448.19	13,693.52	1,574,754.67

UNA VEZ ELABORADA EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA **TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV**, MANIFIESTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN SIENDO LAS **11:30** HRS. DEL DÍA 14/OCT/2021.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL:

SUPERINTENDENTE

ARQ. PEDRO MORENO GUTIÉRREZ

SUPERVISOR DEPENDENCIA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS

EL CONTRATISTA EJECUTOR DE LOS TRABAJOS

TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV