



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Folio del Acta	Clave de la Obra	No. de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término
	2021-00009	FISM-21-009	27/JUL/2021	30/SEP/2021
Descripción de la Obra			Ubicación	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ.			COLIMA VILLA DE ALVAREZ CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	
Contratista			RFC	Procedimiento
LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO, SAPI DE CV			CTP181214HU0	INVITACIÓN
No. de Concurso	Fecha de Adjudicación	No. de Contrato	Fecha de Contratación	
FISM-03-ICT-C/2021-VA	27/JUL/2021	FISM-03-ICT-C/2021-VA	27/JUL/2021	

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON POR **LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO SAPI DE CV**, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **FISM-03-ICT-C/2021-VA** SIENDO LAS **09:40HRS.** DEL DIA **14/OCT/2021** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PUBLICA EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DEL PERSONAL LA COMPETENTE DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL DESARROLLO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

Entrega	
Ejecutor de los trabajos	LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO SAPI DE CV
Representante legal del contratista	
Superintendente de la obra pública	KAREN ADILENE SANTILLAN VALDEZ

Recibe	
Residente de la obra pública	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
Supervisor de la obra pública	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS AREAS QUE SE MENCIONAN EN ESTE **ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE CONTRATO** Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA

SE PRESENTA VOLUMETRÍA COMPLETA EN EL ANEXO 1.

Inversión Aprobada	Inversión Contratada	Convenio Adicional	Inversión Ejercida	Saldo de la Inversión
1,865,435.66	1,865,435.66	0.00	559,630.70	1,305,804.96

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL SEGÚN DE LA FECHA **08/ABR/2021**.

Tipo de Aportación	Fuente de Financiamiento	% Porcentaje	Importe
APORTACION MUNICIPAL	02-05-01 FONDO III FISM	100%	1,870,653.73



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO PACTADO DE EJECUCIÓN ES DECIR DEL **27/JUL/2021** AL **30/SEP/2021** EN UN PLAZO DE **65** DÍAS.

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA ASI COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Concepto	Factura	Total	Retenciones	Neto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO FOLIO: 2021-0009-FIS-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ.	-21- 33	\$559,630.70	0.00	\$559,630.70
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) FISM-21-009- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$112387.16, 16% IVA DEL ANTICIPO \$17,981.95, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1873.12, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1873.12	42	\$304,194.57	\$3746.24	\$300,448.33 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS) FISM-03-ICT-C/2021-VA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$102,301.13, 16% IVA DEL ANTICIPO \$16,368.18, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,705.02, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1,705.02	38	\$276,895.06	\$3410.04	\$273,485.02 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES) FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$103,741.99, 16% IVA DEL ANTICIPO \$16,598.72, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,729.03, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1,729.03	39	\$280,794.99	\$3458.06	\$277,336.93 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$95,096.83, 16% IVA DEL ANTICIPO \$15,215.49, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,584.95, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1,584.95	40	\$257,395.41	\$3169.9	\$254,225.51 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$68,913.15, 16% IVA DEL ANTICIPO \$11,026.10, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,148.55, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1,148.55	41	\$186,524.93	\$2,297.10	\$184,227.83 PENDIENTE DE PAGO
Tota		\$1,865,435.66	\$16,081.34	\$1,289,723.62

UNA VEZ ELABORADA EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA **ELECTRONIC DEVICES DE MÉXICO SAPI DE CV**; MANIFIESTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **14/OCT/2021**.



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL:

SUPERINTENDENTE


KAREN ADILENE SANTILLÁN VALDEZ

SUPERVISOR DEPENDENCIA


ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS

EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS
TRABAJOS


EMULSIONES DE COLIMA S.A. DE C.V.