



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE VILLA DE ALVAREZ  
2018-2021

# H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA DE LA ORDEN DE PAGO

14/10/2021

## ORDEN DE PAGO ESTIMACION DE OBRA NO. 04

En cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal, se ordena pagar los siguientes documentos:

### INFORMACION GENERAL

|                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| CONTRATISTA:                    | LIMITED ELECTRONICS DEVICES DE MEXICO, SAPI   | CTP181214HU0      |
| NOMBRE DE LA OBRA               | FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO MIDS 87307 |                   |
| FINANCIAMIENTO                  | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2021)  |                   |
| UBICACIÓN                       | VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ.  |                   |
| EXPEDIENTE DE OBRA:             | FISM-21-009   |                   |
| NUMERO Y MONTO TOTAL CONTRATADO | FISM-03-ICT-C/2021-VA   | \$1,865,435.66    |
| FECHA DE INICIO                 | 27 DE JULIO DE 2021   |                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN            | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  |                   |
| No. DE ESTIMACIÓN               | ESTIMACIÓN NO. 04   |                   |
| GRADO DE AVANCE:                | FISICO 94.80%   | FINANCIERO 94.80% |
| SALDO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN  | EN ESTA ESTIMACION  | SALDO ACTUAL      |
| \$634,171.91                    | \$367,707.73  | \$266,464.18      |

| FACTURA          | DESCRIPCION   | IMPORTE       |
|------------------|---|---------------|
| <b>FOLIO: 40</b> | PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 04, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FISM-03-ICT-C/2021-VA DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021. RELATIVO A LA OBRA: FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ. FOLIO DE PROYECTO MIDS 87307 | \$ 254,225.51 |
|                  |   | \$ 254,225.51 |

### AUTORIZACIÓN DE ESTIMACION

|   |  |  |
|---|--|--|
| DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL                                 | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN                | JEFATURA DE AREA   |
|   |  |  |
| ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES<br>DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL | DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA | ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS<br>JEFE DE SUPERVISORES DE OBRA |

### ORDENA PAGO

|                               |                                |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| OFICIAL MAYOR                 | CONTRALOR MUNICIPAL            | TESORERO                             |
|                               |                                |                                      |
| LIC. GUSTAVO HERNANDEZ ROBLES | LIC. EDGAR NOÉ LARIOS CARRASCO | C, P, FRANCISCO JOSÉ AMEZCUA DELGADO |

### ANEXOS:

- Orden de Pago.
- Factura importe estimación no. 4
- Resumen estimación de obra.
- Estado de cuenta.
- Avance físico-financiero.
- Estimación.
- Generador.
- Croquis.
- Fotografías.
- Nota de bitacora.

