



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA FINIQUITO DE OBRA

ACTA FINIQUITO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Folio del Acta	Clave de la Obra	No. de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término
	2021-00010	FISM-21-010	28/JUL/2021	30/SEP/2021
Descripción de la Obra			Ubicación	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ			COLIMA VILLA DE ALVAREZ	
Contratista			RFC	Procedimiento
LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A DE C.V			LED111208H83	INVITACION
No. de Concurso	Fecha de Adjudicación	No. de Contrato	Fecha de Contratación	
FISM-04-ICT-C/2021-VA	27/JUL/2021	FISM-04-ICT-C/2021-VA	01/AGO/2021	

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON POR **LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A DE C.V.**, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **FISM-04-ICT-C/2021-VA** SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **14/OCT/2021** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA FINIQUITO DE OBRA PUBLICA EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DEL PERSONAL COMPETENTE DE LA DIRECCION DE GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ DE CONFORMIDAD CON ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

Por el Contratista	
Ejecutor de los trabajos	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A DE C.V
Representante legal del contratista	
Superintendente de la obra pública	JAIME DE JESÚS CORTÉS GUZMAN

Por el Ayuntamiento	
Residente de la obra pública	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
Supervisor de la obra pública	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS AREAS QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO DE **FINIQUITO DE CONTRATO**, Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

SE PRESENTA VOLUMETRIA COMPLETA EN EL ANEXO 1.

Inversión Aprobada	Inversión Contratada	Convenio Adicional	Inversión Ejercida	Saldo de la Inversión
1,891,380.08	1,891,380.08	0.00	567,414.02	1,323,966.06

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL SEGÚN DE **03/ABR/2021**.

Tipo de Aportación	Fuente de Financiamiento	% Porcentaje	Importe
APORTACION MUNICIPAL	02-05-01 FONDO III FISM	100%	1,900,000.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ACTA FINIQUITO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO PACTADO DE EJECUCION ES DECIR DEL **28/JUL/2021** AL **30/SEP/2021** EN UN PLAZO DE **65** DIAS.

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA ASI COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACION:

Concepto	Factura	T	Retenciones	Neto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO FOLIO: 2021-0010-FIS-010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ MIDS 88407	-21- 1220	\$567,414.02	0.00	\$567,414.02
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) FOLIO: 2021-0010-FISM-21-010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ	6637	\$318,747.55	3,925.46	\$314,822.09
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) FOLIO: 2021-0010-FISM-21-010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ	6638	\$272,847.90	3,360.20	\$269,487.70
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) FOLIO: 2021-0010-FISM-21-010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ	6726	\$290,697.78	3,580.02	\$287,117.76 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FISM-04-ICT-C/2021-VA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ALVAREZ, 30% DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$97,979.54, 16%IVA DEL ANTICIPO \$15,676.73, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,632.99, 0.5 % PARA CONSTRUCCION Y MANTTO. DE AREAS REC. \$1,632.99	A6727	\$265,197.97	\$3,265.98	\$261,931.99 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 5 (CINCO) FISM-04-ICT-C/2021-VA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE ALVAREZ, 30% DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$65,200.07, 16%IVA DEL ANTICIPO \$10,432.01, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,086.67, 0.5 % PARA CONSTRUCCION Y MANTTO. DE AREAS REC. \$1,086.67	A6728	\$176,474.86	\$2,173.34	\$174,301.52 PENDIENTE DE PAGO
Total		\$1,891,380.08	\$16,305.00	\$723,351.27

UNA VEZ ELABORADO EL ACTA FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA **LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A DE C.V.**; MANIFIESTA QUE QUEDA CONFORME CON LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA Y QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ SE LE ADEUDA LAS ESTIMACIONES 3 (TRES) 4 (CUATRO) Y 5 (CINCO) DANDO UN IMPORTE NETO A PAGAR DE \$723,351.27 (**SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.**) SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FINIQUITO FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS **10:20** HRS. DEL DIA **14/OCT/2021**, AGREGANDOSE EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, DE LA DIRECCION DE GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL:

SUPERVISOR DEPENDENCIA

JAIME DE JESÚS CORTÉS GUZMAN

SUPERVISOR DEPENDENCIA

ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS

EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS TRABAJOS

LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A DE C.V