



No. Contrato: **FAISM-01-LPE-C/2023-VA**  
No. Convenio: **FAISM-01-LPE-C/2023-VA-CA**

**RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley Estatal de Obras Públicas y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **FAISM-01-LPE-C/2023-VA** y convenio número **FAISM-01-LPE-C/2023-VA-CA**.

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En el municipio de Villa de Álvarez, en el Estado de Colima, siendo las **10:00 horas**, del día **14 de noviembre del año 2023**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **la Av. Prolongación Hidalgo esquina con Calle Judea, fraccionamiento Real de Caná, Villa de Álvarez, Colima**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

FAISM-23-001.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO TRAMO CALLE JUDEA Y CALLE COLINA DEL PALATINO. - FRACC. REAL DE CANÁ Y REAL SANTA FÉ, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número **FAISM-01-LPE-C/2023-VA** es de: **\$9,007,908.93** (se refiere al monto original del contrato) con I.V.A. incluido.
- EL importe del o los convenios que se hayan autorizado y los ajustes de costos es de: **\$80,675.07** con I.V.A. incluido.

El importe total del contrato incluyendo los convenios y ajuste de costos es de: **\$9,088,584.00**, con I.V.A. incluido.

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 29 de mayo de 2023

Fecha de terminación: 25 de septiembre de 2023

Plazo de ejecución: 120 días naturales

Conforme al periodo de diferimiento por el pago del anticipo





(Art. 50 Ley Estatal de Obras Públicas).

Fecha de inicio (fecha depósito de anticipo): 13 de junio de 2023

Fecha de terminación: 10 de octubre de 2023

Plazo de ejecución: 15 días naturales

Conforme al periodo de convenio.

Fecha de inicio: 10 de octubre de 2023

Fecha de terminación: 11 de noviembre de 2023

Plazo de ejecución: 33 días naturales

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 29 de mayo de 2023

Fecha de terminación: 11 de noviembre de 2023

Plazo de ejecución: 167 días naturales

**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y PAGO.**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	29/05/2023 al 02/06/2023	\$1'495,974.00	\$239,355.84	\$1,735,329.84	N/A
2 (DOS)	03/06/2023 al 13/06/2023	\$1'122,260.11	\$179,561.62	\$1,301,821.73	N/A
3 (TRES)	14/06/2023 al 23/06/2023	\$313,580.67	\$50,172.91	\$363,753.58	N/A
4 (CUATRO)	24/06/2023 al 04/07/2023	\$698,776.46	\$111,804.23	\$810,580.69	N/A
5 (CINCO)	05/07/2023 al 14/07/2023	\$757,399.15	\$121,183.86	\$878,583.01	N/A
6 (SEIS)	15/07/2023 al 25/07/2023	\$601,542.04	\$96,246.73	\$697,788.77	N/A
7 (SIETE)	26/07/2023 al 04/08/2023	\$730,980.20	\$116,956.83	\$847,937.03	N/A
8 (OCHO)	05/08/2023 al 15/08/2023	\$295,877.94	\$47,340.47	\$343,218.41	N/A





9 (NUEVE)	<b>16/08/2023</b> al <b>21/08/2023</b>	\$699,995.00	\$111,999.20	\$811,994.20	N/A
10 (DIEZ)	<b>26/08/2023</b> al <b>05/09/2023</b>	\$565,591.22	\$90,494.60	\$656,085.82	N/A
11 (ONCE) FINIQUITO CONTRATO	<b>06/09/2023</b> al <b>15/09/2023</b>	\$483,461.94	\$77,353.91	\$560,815.85	N/A
1 (UNO) CA (ESTIMACIÓN CONVENIO)	<b>10/10/2023-</b> <b>08/11/2023</b>	\$69,547.47	\$11,127.60	\$80,675.07	N/A
TOTAL		\$7,834,986.20	\$1,253,597.80	\$9,088,584.00	

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista **RALAD, S.A. DE C.V.** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- \_\_\_ 1. Plano de Conjunto Final \_\_\_
- \_\_\_ 2. Plano de Detalles Final \_\_\_

**VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- \_\_\_ 1. Planos Actualizados impresos \_\_\_
- \_\_\_ 2. Presupuesto Técnico Definitivo \_\_\_

**VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley Estatal de Obras Públicas, y último párrafo del artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en *fianza de vicios ocultos*.





**RECIBE**  
**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ**

  
\_\_\_\_\_  
**M.D.U. Juan Carlos Castañeda Ortiz**  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO  
MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Martha T. Rangel Cabrera**  
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE  
OBRA PÚBLICA

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Juan Carlos Santos Andrade**  
SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA OBRA

**ENTREGA**  
**RALAD, S.A. DE C.V.**

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. **FAISM-01-LPE-C/2023-VA** de fecha **29 de mayo de 2023**.

