



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA FINIQUITO DE OBRA

ACTA FINIQUITO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Folio del Acta	Clave de la Obra	No. de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término
	2021-00009	FISM-21-009	27/JUL/2021	30/SEP/2021
Descripción de la Obra			Ubicación	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ALVAREZ.			COLIMA VILLA DE ALVAREZ CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	
Contratista			RFC	Procedimiento
LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO SAPI DE CV			CTP181214HU0	INVITACIÓN
No. de Concurso	Fecha de Adjudicación	No. de Contrato	Fecha de Contratación	
FISM-03-ICT-C/2021-VA	27/JUL/2021	FISM-03-ICT-C/2021-VA	27/JUL/2021	

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON **LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO SAPI DE CV**, BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **FISM-03-ICT-C/2021-VA** SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **14/OCT/2021** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA FINIQUITO DE OBRA PUBLICA EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DEL PERSONAL COMPETENTE DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

Por el Contratista	
Ejecutor de los trabajos	LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO SAPI DE CV
Representante legal del contratista	
Superintendente de la obra pública	KAREN ADILENE SANTILLAN VALDEZ

Por el Ayuntamiento	
Residente de la obra pública	ARQ. HECTOR MEJIA RUELAS
Supervisor de la obra pública	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ÁREAS QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO DE **FINIQUITO DE CONTRATO**, Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

SE PRESENTA VOLUMETRIA COMPLETA EN EL ANEXO 1.

Inversión Aprobada	Inversión Contratada	Convenio Adicional	Inversión Ejercida	Saldo de la Inversión
1,865,435.66	1,865,435.66	0.00	559,630.70	1,305,804.96

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL SEGÚN DE **08/ABRIL/2021**.

Tipo de Aportación	Fuente de Financiamiento	% Porcentaje	Importe
APORTACION MUNICIPAL	02-05-01 FONDO III FISM	100%	1,870,653.73



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA FINIQUITO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO PACTADO DE EJECUCIÓN ES DECIR DEL **27/JUL/2021** AL **30/SEP/2021** EN UN PLAZO DE **65** DÍAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Concepto	Factura	Total	Retenciones	Neto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE 30% ANTICIPO FOLIO: 2021-0009-FIS-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ.	-21- 33	\$559,630.70	0.00	\$559,630.70
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) FISM-21-009-REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$112387.16, 16% IVA DEL ANTICIPO \$17,981.95, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1873.12, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1873.12	42	\$304,194.57	\$3746.24	\$300,448.33 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS) FISM-03-ICT-C/2021-VA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$102,301.13, 16% IVA DEL ANTICIPO \$16,368.18, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,705.02, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1,705.02	38	\$276,895.06	\$3410.04	\$273,485.02 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES) FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$103,741.99, 16% IVA DEL ANTICIPO \$16,598.72, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,729.03, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1,729.03	39	\$280,794.99	\$3458.06	\$277,336.93 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$95,096.83, 16% IVA DEL ANTICIPO \$15,215.49, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,584.95, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1,584.95	40	\$257,395.41	\$3169.9	\$254,225.51 PENDIENTE DE PAGO
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FISM-21-009 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA DE ÁLVAREZ 87307, 30% DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$68,913.15, 16% IVA DEL ANTICIPO \$11,026.10, 0.5% PARA VIGILANCIA Y CONTROL SFP \$1,148.55, 0.5 % PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE ÁREAS REC. \$1,148.55	41	\$186,524.93	\$2,297.10	\$184,227.83 PENDIENTE DE PAGO
Tota		\$1,865,435.66	\$16,081.34	\$1,289,723.62

UNA VEZ ELABORADO EL ACTA FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA LIMITAD **ELECTRONIC DEVICES DE MÉXICO SAPI DE CV**; MANIFIESTA QUE QUEDA CONFORME CON LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA Y QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ SE LE ADEUDA LAS ESTIMACIONES 1 (UNO), 2 (DOS), 3 (TRES), 4 (CUATRO) Y 5 (CINCO) DANDO UN IMPORTE NETO A PAGAR DE \$1,289,723.62 (**UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS 62/100 M.N.**), SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FINIQUITO FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA **14/OCT/2021**, AGREGÁNDOSE EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA FINIQUITO DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL.

SUPERINTENDENTE

KAREN ADICENE SANTILLÁN VALDEZ

SUPERVISOR DEPENDENCIA

ARQ. HECTOR MEJÍA RUELAS

EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS
TRABAÍOS

LIMITED ELECTRONIC DEVICES DE MEXICO SAPI DE CV