



No. Contrato: **FAISM-002-AD-C/2024-VA**  
No. Convenio: **FAISM-002-AD-C/2024-VA-CA**

**RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley Estatal de Obras Públicas y 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número **FAISM-002-AD-C/2024-VA**

**I. LUGAR, FECHA Y HORA.**

En el municipio de Villa de Álvarez, en el Estado de Colima, siendo las **10:00 horas**, del día **12 de diciembre del año 2024**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **la zona de colector entre fraccionamiento Ciudad Natura y la Comarca, Villa de Álvarez, Colima**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

FAISM-24-16 Construcción de estructura de descarga para drenaje pluvial existente, entre fraccionamiento Ciudad Natura y La Comarca, Villa de Álvarez, Col.

**III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

- El importe contractual correspondiente al contrato número **FAISM-002-AD-C/2024-VA** es de: **\$586,271.40** (se refiere al monto original del contrato) con I.V.A. incluido.
- EL importe del o los convenios que se hayan autorizado y los ajustes de costos es de: **\$15,328.63** con I.V.A. incluido.

El importe total del contrato incluyendo los convenios y ajuste de costos es de: **\$601,600.03**, con I.V.A. incluido.

**IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**


El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **25 de septiembre de 2024**

Fecha de terminación: **15 de octubre de 2024**

Plazo de ejecución: **21 días naturales**





Conforme al periodo de convenio.  
Fecha de inicio: **16 de octubre de 2024**  
Fecha de terminación: **05 de diciembre de 2024**  
Plazo de ejecución: **50 días naturales**

Conforme al periodo real de ejecución:  
Fecha de inicio: **25 de septiembre de 2024**  
Fecha de terminación: **05 de diciembre de 2024**  
Plazo de ejecución: **71 días naturales**

**V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y PAGO.**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	25/09/2024 al 15/10/2024	\$505,406.38	\$80,865.02	\$586,271.40	N/A
1 (UNO)	16/10/2024 al 05/12/2024	\$13,214.34	\$2,114.29	\$15,328.63	N/A
TOTAL		\$518,620.72	\$82,979.31	\$601,600.03	

**VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista **RALAD SA DE CV.** hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- \_\_\_ 1. Plano de Conjunto Final \_\_\_
- \_\_\_ 2. Plano de Detalles Final \_\_\_

**VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- \_\_\_ 1. Planos Actualizados impresos \_\_\_
- \_\_\_ 2. Presupuesto Técnico Definitivo \_\_\_





### VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley Estatal de Obras Públicas, y último párrafo del artículo 166 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en *fianza de vicios ocultos*.

#### RECIBE

#### H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

**ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA**  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO  
MUNICIPAL

**ARQ. GAMALIEL PERALTA MARTÍNEZ**  
SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA OBRA

**ENTREGA**  
**RALAD SA DE CV.**

REPRESENTANTE LEGAL

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. **FAISM-002-AD-C/2024-VA** de fecha **12 de diciembre del año 2024**.

