



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA FINIQUITO DE OBRA

ACTA FINIQUITO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Folio del Acta	Clave de la Obra	No. de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término
AE-FAISM-14	2025-00014	FAISM-25-14	22/AGO/2025	19/NOV/2025
Descripción de la Obra			Ubicación	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS PUBLICAS.			COLIMA VILLA DE ALVAREZ	
Contratista			RFC	Procedimiento
CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV			CJM140728L36	INVITACION
No. de Concurso	Fecha de Adjudicación	No. de Contrato	Fecha de Contratación	
FAISM-01-IO-C-25	22/AGO/2025	FAISM-01-IO-C/2025-VA	22/AGO/2025	

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON POR **CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV** BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **FAISM-01-IO-C/2025-VA** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **22/DIC/2025** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA FINIQUITO DE OBRA PUBLICA EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DEL PERSONAL COMPETENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

Personal Contratista		
Ejecut		
Repre		
Super		
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL ARQ. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA		
DIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA ING. SARA JUDITH SANTIBAÑEZ IBÁÑEZ		
Residente de la obra pública	ARQ. SAMANTHA HERNANDEZ VILLASEÑOR	
Supervisor de la obra pública	ARQ. SAMANTHA HERNANDEZ VILLASEÑOR	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS AREAS QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO DE **FINIQUITO DE CONTRATO**, Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

SE PRESENTA VOLUMETRIA COMPLETA EN EL ANEXO 1.

Inversión Aprobada	Inversión Contratada	Convenio Adicional	Inversión Ejercida	Saldo de la Inversión
811,187.55	811,187.55	0.00	811,187.55	0.00

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL SEGÚN **ACTA 54** DE LA FECHA **03/JUN/2025**

Tipo de Aportación	Fuente de Financiamiento	% Porcentaje	Importe
APORTACION MUNICIPAL	02-05-01 FONDO III FISM	100%	816,373.90



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ

OPERADO
FAISM

[Firma]

[Firma]



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ACTA FINIQUITO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO PACTADO DE EJECUCION ES DECIR DEL
19/NOV/2025 EN UN PLAZO DE **90** DIAS.

22/AGO/2025 AL

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA ASI COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACION:

Concepto	Factura	Total	Retenciones	Neto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 30% FOLIO: 2025-0014-FAISM-25-14 CONTRATO FAISM-01-IO-C/2025-VA DE LA OBRA FAISM-25-14 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS PUBLICAS.	107	243,356.26	0.00	243,356.26
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 (UNO) FOLIO: 2025-0014-FAISM-25-14 DE CONTRATO FAISM-01-IOC/2025-VA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS PUBLICAS.	1	348,148.03	11,576.36	336,571.67
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FOLIO: 2025-0014-FAISM-25-14 DEL CONTRATO FAISM-01-IO-C/2025-VA LA OBR ACONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS PUBLICAS.	4	147,134.75	4,892.40	142,242.35
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 FOLIO: 2025-0014-FAISM-25-14 DEL CONTRATO FAISM-01-IO-C/2025-VA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS PUBLICAS.	8	72,548.51	2,412.34	70,136.17
Total		811,187.55	18,881.10	792,306.45

UNA VEZ ELABORADO EL ACTA FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV**; MANIFIESTA QUE QUEDA CONFORME CON LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA Y QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ NO LE ADEUDA CANTIDAD ALGUNA. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FINIQUITO FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS **11:30** HRS. DEL DIA **22/DIC/2025**, AGREGANDOSE EL ACTA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DE LA DIRECCION DE GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
MUNICIPAL**

ARG. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA

**DIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRA
PUBLICA**

ING. SARA JUDITH SANTIBANEZ IBAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ

SUPERVISOR DEPENDENCIA

THA HERNANDEZ VILLASENOR

CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV