



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Origen del Recurso: FISM

Avance al Tercero Trimestre

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016(PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	INICIO	TERM	FIS	FIN
Programa (Descripción)	Subprograma (Descripción)																		
URB	-		PAVIMENTACIÓN ULTIMA ETAPA CALLE XOLOAPAN (ENTRE TEKUAN Y CHANCHOPAN)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA IZCALLI	\$407,102		\$0	\$0	\$407,102	\$0	1	OBRA	8,519	9,229	JULIO	DICIEMBRE	0	0
-	-		DESARROLLO INSTITUCIONAL	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	\$148,305		\$0	\$0	\$148,305	\$0	1	PROYECTO	6	2	SEPT	DICIEMBRE	0	0
-	-		GASTOS INDIRECTOS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	\$222,457		\$0	\$0	\$222,457	\$0	1	PROYECTO	6	2	OCT	DICIEMBRE	0	0
VIV	-		INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN ZONA RURAL	VILLA DE ALVAREZ	PICACHOS	\$922,629		\$0	\$0	\$922,629	\$0	15	PIEZAS	33	35	AGOSTO	DICIEMBRE	0	0
VIV	-		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS. SEDATU	VILLA DE ALVAREZ	VARIAS	\$1,800,000	\$270,000	\$1,260,000	\$0	\$540,000	\$0	40	CUARTO	86	94	AGOSTO	DICIEMBRE	80	50
VIV	-		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS. FONHAPO	VILLA DE ALVAREZ	VARIAS	\$1,435,000		\$480,000	\$480,000	\$475,000	\$0	19	CUARTO	41	44	AGOSTO	DICIEMBRE	0	0
AYS	-		RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIXCUATE	VILLA DE ALVAREZ	MIXCUATE	\$1,371,378		\$0	\$0	\$1,371,378	\$0	1	SISTEMA	48	52	OCT	DICIEMBRE	0	0
AYS	-		RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	VILLA DE ALVAREZ	PUEBLO NUEVO	\$395,477		\$0	\$0	\$395,477	\$0	1	SISTEMA	48	52	OCT	DICIEMBRE	0	0
VIV	-		CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	VILLA DE ALVAREZ	VARIAS	\$250,000		\$0	\$0	\$250,000	\$0	10	CUARTO	22	23	OCT	DICIEMBRE	0	0
VIV	-		CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	VILLA DE ALVAREZ	VARIAS	\$750,000		\$0	\$0	\$750,000	\$0	480	M²	57	70	OCT	DICIEMBRE	0	0
AYS	-		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. RED DE ALCANTARILLADO CALLES MARTIN GUDIÑO TOSCANO Y GIL CABRERA GUDIÑO	VILLA DE ALVAREZ	RANCHO BLANCO	\$1,283,339		\$0	\$0	\$1,283,339	\$0	1	SISTEMA	360	390	JULIO	AGOSTO	0	0
URB	-		1A ETAPA DE READECUACION DE CIRCUITO CALLE CHIÁN Y LAGUNA DEL JABALÍ EN LA COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ALVAREZ	SOLIDARIDAD	\$3,395,988		\$1,697,994	\$0	\$649,572	\$1,048,422	1458	M²	163	177	AGOSTO	SEPTIEMBRE	0	0
TOTAL						\$12,381,675	\$270,000	\$3,437,994	\$480,000	\$7,415,259	\$1,048,422			9,389	10,170			7	4

LIC. MARTHA ALICIA MEJIA CEBALLOS
ENCARGADA DE PROGRAMAS "D"
ELABORO

LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION
AUTORIZO

LIC. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON
PRESIDENTA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA