



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
 Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
Programa Operativo Anual 2015
Tercer Informe Trimestral
al 30 de Septiembre de 2015



DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) \$1,900,000.00

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|--|------------------------|------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|----------------|
| APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERE S | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIER O |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FP | C | | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, COL ARBOLEDAS | VILLA DE ALVAREZ | ARBOLEDAS DEL CARMEN | \$999,000.00 | \$0.00 | \$999,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 2,800 | M2 | 62 | 58 | MAYO | JULIO | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 1,898,100.00 | 0.00 | 1,898,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 50% | 0% |

NOTA : EL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE FONDO ES DE \$1,900,000.00 Y SERAN TRASFERIDOS AL MUNICIPIO LA CANTIDAD SENALADA EN EL CUADRO, PORQUE LA SHCP RETENDRA EL 1 AL MILLAR PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: FONDO DE CULTURA \$0.00

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|--|------------------------|------------|--|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|----------------|
| APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERE S | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIER O |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CULT | R | | REHABILITACION SALON DE DANZA CASA DE CULTURA | VILLA DE ALVAREZ | EL LLANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1 | SALON | 18 | 12 | MAYO | AGOSTO | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0% | 0% |

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA \$890,774.33

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|--|------------------------|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|----------------|
| APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERE S | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIER O |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID | C | | PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO VILLA 1, BAÑOS Y PLATAFORMA | VILLA DE ALVAREZ | EL LLANO | \$320,512.16 | \$0.00 | \$320,512.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1 | LOTE | 260 | 240 | MAYO | AGOSTO | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 890,774.33 | 0.00 | 890,774.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 25% | 0% |

NOTA : EL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE FONDO ES DE \$891,666.00 Y SERAN TRASFERIDOS AL MUNICIPIO LA CANTIDAD SENALADA EN EL CUADRO, PORQUE LA SHCP RETENDRA EL 1 AL MILLAR PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.





Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
Programa Operativo Anual 2015
Tercer Informe Trimestral
al 30 de Septiembre de 2015



DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL \$5,504,620.00

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|------------------|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OP | C | 2015F3001 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS | VILLA DE ALVAREZ | PUEBLO NUEVO | \$1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,500 | M ² | 208 | 192 | MAYO | AGOSTO | 0% | 0% |
| URB | C | 2015F3002 | CONSTRUCCION DE CALLE | VILLA DE ALVAREZ | PUEBLO NUEVO | \$400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 900 | M ² | 12 | 8 | MAYO | AGOSTO | 0% | 0% |
| | | 2015F3004 | FUENTE DE PAGO CREDITO BANOBRAS | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 1 | CREDITO | 61,599 | 58,357 | ABRIL | DICIEMBRE | 0% | 0% |
| DI | | 2015F3005 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$105,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,040.00 | 0.00 | 1 | PROYECTO | 5 | 1 | AGOSTO | DICIEMBRE | 0% | 0% |
| VIV | M | 2015F3003 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | VILLA DE ALVAREZ | \$3,079,580.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,079,580.00 | \$0.00 | 60 | CUARTOS | 138 | 132 | AGOSTO | DICIEMBRE | 0% | 0% |
| VIV | M | 2015F30031 | Construcción de cuartos. Zona Norte. Arboledas del Carmen, Burócratas, Leandro Valle, Lomas Altas, Los Almendros, Real de Minas, Solidaridad, Centenario II | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$1,026,526.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026,526.67 | 0.00 | 20 | CUARTOS | 46 | 44 | AGOSTO | DICIEMBRE | 0% | 0% |
| VIV | M | 2015F300312 | Construcción de cuartos. Zona Centro. Centro, Del Valle, Juan José Ríos, La Gloria, Liberación, Rosario Ibarra y San Isidro. | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$1,026,526.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026,526.67 | 0.00 | 20 | CUARTOS | 46 | 44 | AGOSTO | DICIEMBRE | 0% | 0% |
| VIV | M | 2015F300313 | Construcción de cuartos. Zona Sur. Buenavista, El Haya, Higuera del Espinal, Juan José Ríos I, La Reserva, Manuel M. Dieguez, Palo Alto, Puerta de Hierro, Real del Seis, Tabachines, Villa Flores I y Villa Flores II. | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$1,026,526.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026,526.66 | 0.00 | 20 | CUARTOS | 46 | 44 | AGOSTO | DICIEMBRE | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 2,425,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,040.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: FONDO METROPOLITANO \$10,045,499.10

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FM | URB | | REPAVIMENTACION DE AV. MANUEL ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | ZONA CENTRO | \$10,045,499.10 | \$0.00 | 10,045,499.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000 | M2 | 61,599 | 58,357 | MAYO | JULIO | 90% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 10,045,499.10 | 0.00 | 10,045,499.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 90% | 0% |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ



Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
Programa Operativo Anual 2015
Tercer Informe Trimestral
al 30 de Septiembre de 2015



DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ **ORIGEN DEL RECURSO: PEF - PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS** **\$1,350,000.00**

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | |
| PEF | PRAH | 506010PP30502 | ATLAS DE PELIGROS Y/O RIESGOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$1,350,000.00 | \$0.00 | 945,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 1 | ATLAS | 61,599 | 58,357 | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 1,350,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | | | | | | | 0% | 0% |

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ **ORIGEN DEL RECURSO: PEF - CONTINGENCIAS ECONOMICAS** **\$24,046,547.10**

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|------------------|---------------------|----------------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | |
| PEF | CE | 3 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL COLONIA LINDA VISTA. ETAPA I | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$24,046,547.10 | \$0.00 | 24,046,547.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | COLECTOR | 61,599 | 58,357 | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 24,046,547.10 | 0.00 | 24,046,547.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0% | 0% |