



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Origen del Recurso: FISM

Avance al Cuarto Trimestre

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

| DATOS GENERALES | | | LOCALIZACIÓN | | INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS) | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016(PESOS) | | | | METAS | | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | | FECHAS | | AVANCE (%) | | |
|------------------------|---------------------------|--|--|------------------|------------------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------|--------|------------|-----------|----------|
| APERTURA PROGRAMÁTICA | | | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO ESPECIFICAR | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | HOMBRES | MUJERES | INICIO | TERM | FIS | FIN |
| Programa (Descripción) | Subprograma (Descripción) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URB | - | | PAVIMENTACIÓN ULTIMA ETAPA CALLE XOLOAPAN (ENTRE TEKUAN Y CHANCHOPAN) | VILLA DE ALVAREZ | VILLA IZCALLI | \$407,102.00 | \$400,620.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$407,102.00 | \$0.00 | 1 | OBRA | 8,519 | 9,229 | JULIO | DICIEMBRE | 100 | 98% |
| - | - | | GASTOS INDIRECTOS | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$222,457.00 | \$115,463.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,457.00 | \$0.00 | 1 | PROYECTO | 6 | 2 | OCT | DICIEMBRE | 52 | 52% |
| VIV | - | | INSTALACION DE BIODIGESTORES EN ZONA RURAL | VILLA DE ALVAREZ | PICACHOS | \$922,629.45 | \$920,828.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$922,629.45 | \$0.00 | 17 | PIEZAS | 33 | 35 | AGOSTO | DICIEMBRE | 50 | 100% |
| VIV | - | | CONSTRUCCION DE MURO FIRME | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$148,305.00 | \$42,984.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,305.00 | \$0.00 | | | | | | | 0 | 29% |
| VIV | - | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS. SEDATU | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$540,000.00 | \$528,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$540,000.00 | \$0.00 | 40 | CUARTO | 86 | 94 | AGOSTO | DICIEMBRE | 100 | 98% |
| VIV | - | | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS. FONHAPO | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$475,000.00 | \$475,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$475,000.00 | \$0.00 | 19 | CUARTO | 41 | 44 | AGOSTO | DICIEMBRE | 19 | 100% |
| AYS | - | | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIXCUATE | VILLA DE ALVAREZ | MIXCUATE | \$1,371,377.67 | \$1,371,288.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,371,377.67 | \$0.00 | 1 | SISTEMA | 48 | 52 | OCT | DICIEMBRE | 80 | 100% |
| AYS | - | | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO | VILLA DE ALVAREZ | PUEBLO NUEVO | \$395,476.63 | \$44,390.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$395,476.63 | \$0.00 | 1 | SISTEMA | 48 | 52 | OCT | DICIEMBRE | 15 | 11% |
| VIV | - | | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$250,000.00 | \$73,739.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | 10 | CUARTO | 22 | 23 | OCT | DICIEMBRE | 0 | 29% |
| VIV | - | | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$750,000.00 | \$223,688.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$0.00 | 480 | M² | 57 | 70 | OCT | DICIEMBRE | 0 | 30% |
| AYS | - | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. RED DE ALCANTARILLADO CALLES MARTIN GUDIÑO TOSCANO Y GIL CABRERA GUDIÑO | VILLA DE ALVAREZ | RANCHO BLANCO | \$1,283,339.25 | \$957,799.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,283,339.25 | \$0.00 | 1 | SISTEMA | 360 | 390 | JULIO | AGOSTO | 70 | 75% |
| URB | - | | 1A ETAPA DE READECUACIÓN DE CIRCUITO CALLE CHIÁN Y LAGUNA DEL JABALÍ EN LA COL. SOLIDARIDAD | VILLA DE ALVAREZ | SOLIDARIDAD | \$649,572.00 | \$602,984.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$649,572.00 | \$0.00 | 1458 | M² | 163 | 177 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 85 | 93% |
| TOTAL | | | | | | \$7,415,259.00 | \$5,757,028.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,415,259.00 | \$0.00 | | | 9,383 | 10,168 | | | 48 | 1 |

LIC. MARTHA ALICIA MEJIA CEBALLOS
ENCARGADA DE PROGRAMAS "D"
ELABORÓ

LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION
AUTORIZÓ

LIC. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON
PRESIDENTA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA