

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Folio del Acta	Clave de la Obra	No. De Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término
AER-09	2023RF-09	FAISM-23-11	15/11/2023	15/12/2023
Descripción de la Obra			Ubicación	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA			VILLA DE ALVAREZ	
Contratista			RFC	Procedimiento
LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			LED111208H83	ADJUDICACION DIRECTA
No. De Concurso	Fecha de Adjudicación	No. De Contrato	Fecha de Contratación	
FAISM-07-AD-C-23	15/11/2023	FAISM-07-AD-C/2023-VA	15/11/2023	

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON POR **LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.** BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **FAISM-07-AD-C/2023-VA** SIENDO LAS **9:00 HRS.** DEL DIA **5/01/2023** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DEL PERSONAL COMPETENTE DE LA DIRECCION DE GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

Entrega	
Ejecutor de los trabajos	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Representante legal del contratista	C. ING. MARTIN EDUARDO CORTES GUZMAN
Superintendente de la obra pública	JAIME DE JESÚS CORTÉS GUZMAN

Recibe	
Residente de la obra pública	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE
Supervisor de la obra pública	

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS AREAS QUE SE MENCIONAN EN ESTA ACTA DE **ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA**, Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA CONTRATACION.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA:

SE PRESENTA VOLUMETRIA COMPLETA EN EL ANEXO1.



Inversión Aprobada	Inversión Contratada	Convenio Adicional	Inversión Ejercida	Saldo de la Inversión
\$10,991,232.00	\$10,712,894.64	\$278,337.36	\$10,991,232.00	\$0.00

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NUMERO 119 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2023 (SESION ORDINARIA No. 55 DE CABILDO), ACTA NUMERO 160 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (SESION ORDINARIA No. 78 DE CABILDO)

Tipo de Aportación	Fuente de Financiamiento	% Porcentaje	Importe
APORTACION FEDERAL	03/03/2023 FONDO III FISM	100.00 %	\$10,991,232.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO PACTADO DE EJECUCION ES DECIR DEL **15/11/2023** AL **15/12/2023** EN UN PLAZO DE **30 DIAS**.

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA ASI COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACION:

Concepto	Factura	Total	Retenciones	Neto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE 30 % DE ANTICIPO FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	9560	\$3,213,868.39	\$-	\$3,213,868.39
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	9675	\$7,006,233.10	\$86,283.66	\$6,919,949.44
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	9717	\$492,793.15	\$6,068.88	\$486,724.27
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 01 CA (UNO CA) FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	9703	\$278,337.36	\$2,399.46	\$275,937.90
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ALVAREZ
**OPERADO
FAISM**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-09-FAISM-23-11 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA, VARIAS COLONIAS, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA		\$-	\$-	\$-
Total		\$10,991,232.00	\$94,752.00	\$10,896,480.00

[Handwritten signature]





ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

UNA VEZ ELABORADA EL ACTA ENTREGA – RECEPCION CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA **LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, MANIFIESTA QUE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DIA **5/01/2023**.

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL


M.D.U. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ORTIZ

LA DIRECTORA DE CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA


ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA

EL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA


ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE

POR EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS TRABAJOS
LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.

