



ACTA FINIQUITO DE OBRA

ACTA FINIQUITO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

Folio del Acta	Clave de la Obra	No. De Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término
AFO-10	2023RF-10	FAISM-23-12	15/11/2023	15/12/2023
Descripción de la Obra			Ubicación	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA			MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	
Contratista			RFC	Procedimiento
LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			LED111208H83	ADJUDICACION DIRECTA
No. De Concurso	Fecha de Adjudicación	No. De Contrato	Fecha de Contratación	
FAISM-07-AD-C-23	15/11/2023	FAISM-07-AD-C/2023-VA	15/11/2023	

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON POR **LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.** BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO **FAISM-07-AD-C/2023-VA** SIENDO LAS **10:30 HRS.** DEL DIA **8/01/2023** SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA **FINIQUITO DE OBRA PUBLICA** EN PRESENCIA DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DEL PERSONAL COMPETENTE DE LA DIRECCION DE GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS.

Entrega	
Ejecutor de los trabajos	LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Representante legal del contratista	_____
Superintendente de la obra pública	_____

Recibe	
Residente de la obra pública	ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE
Supervisor de la obra pública	_____
_____	_____

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS AREAS QUE SE MENCIONAN EN ESTA ACTA **FINIQUITO DE OBRA PUBLICA**, Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA CONTRATACION.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA:

SE PRESENTA VOLUMETRIA COMPLETA EN EL ANEXO1.

Inversión Aprobada	Inversión Contratada	Convenio Adicional	Inversión Ejercida	Saldo de la Inversión
\$2,574,255.06	\$2,474,168.52	\$100,086.54	\$2,574,255.06	\$0.00

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, APROBADO POR EL CABILDO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NUMERO 119 DE FECHA 3 DE MARZO DEL 2023 (SESION ORDINARIA No. 55 DE CABILDO), ACTA NUMERO 160 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023 (SESION ORDINARIA No. 78 DE CABILDO).

Tipo de Aportación	Fuente de Financiamiento	% Porcentaje	Importe
APORTACION FEDERAL	03/03/2023 FONDO III FISM	100.00 %	\$2,574,255.06





PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA DENTRO DEL PLAZO PACTADO DE EJECUCION ES DECIR DEL **15/11/2023 AL 30/12/2023** EN UN PLAZO DE **45 DIAS**.

RELACION DE ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA ASI COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACION:

Concepto	Factura	Total	Retenciones	Neto Pagado
PAGO POR CONCEPTO DE 30 % DE ANTICIPO FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA	9561	\$742,250.56	\$-	\$742,250.56
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA	9716	\$1,731,917.96	\$21,329.04	\$1,710,588.92
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 01 CA (UNO CA) FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA	9704	\$100,086.54	\$862.82	\$99,223.72
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-

ACTA FINIQUITO DE OBRA


FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
FOLIO: 2023RF-10-FAISM-23-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, VILLA DE ALVAREZ COLIMA		\$-	\$-	\$-
Total		\$2,574,255.06	\$22,191.86	\$2,552,063.20



(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ACTA FINIQUITO DE OBRA

UNA VEZ ELABORADA EL ACTA FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE, EL CONTRATISTA **LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, MANIFIESTA QUE QUEDA CONFORME CON LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE ACTA Y QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ NO LE ADEUDA CANTIDAD ALGUNA. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FINIQUITO DE OBRA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS **11:30 HRS.** DEL DIA **8/01/2023**, AGREGANDOSE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.


POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
 EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL


 M.D.U. JUAN CARLOS CASTAÑEDA ORTIZ

LA DIRECTORA DE CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA


 ARQ. MARTHA RANGEL CABRERA

EL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA


 ING. JUAN CARLOS SANTOS ANDRADE

POR EL CONTRATISTA, EJECUTOR DE LOS TRABAJOS
LUZ EMITIDA POR DIODOS/DE MEXICO S.A. DE C.V.

