



PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DURACIÓN: 12 SEMANAS

UBICACIÓN: VILLA DE ALVAREZ

FAISM-25-08

FAISM-25-08.- MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LOS ARROYOS EL DIABLO Y PEREIRA, COLONIAS CENTRO, SAN ISIDRO, M. DIEGUEZ, VILLA DE ALVAREZ, COL.

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	TOTAL
TRASLADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 420D AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	20% 1.60 \$8,698.40	20% 1.60 \$8,698.40	20% 1.60 \$8,698.40	20% 1.60 \$8,698.40	20% 1.60 \$8,698.58								100% 8.00 \$43,492.98
LIMPIEZA Y DESHERBE DE CAUCE						15.384615% 1.332.615351 \$100,146.04	15.384615% 1.332.615351 \$100,146.04	15.384615% 1.332.615351 \$100,146.04	15.384615% 1.332.615351 \$100,146.04	15.384615% 1.332.615351 \$100,146.04	15.384615% 1.332.615351 \$100,146.04	7.692310000000001% 668.307094 \$50,073.0400000001	100% 8.662.00 \$650,949.3
DESAZOLVE Y RECTIFICACION DEL CAUCE DEL ARROYO CON EQUIPO MECANICO	22.222222% 2,004.048858 \$541,537.03	22.222222% 2,004.048858 \$541,537.03	22.222222% 2,004.048858 \$541,537.03	22.222222% 2,004.048858 \$541,537.03	11.111112% 1,012.024528 \$270,788.53								100% 9.378.22 \$2,436,916.65
CARGA Y ACARREO IER KM DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO PLANO	22.222222% 416.408885 \$21,919.36	22.222222% 416.408885 \$21,919.36	22.222222% 416.408885 \$21,919.36	22.222222% 416.408885 \$21,919.36	11.111112% 208.40446 \$10,959.69								100% 1,875.64 \$98,637.13
ACARREO KM SUBSECUENTES AL IER DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO PLANO, BRECHA	22.222222% 2,500.859975 \$50,387.02	22.222222% 2,500.859975 \$50,387.02	22.222222% 2,500.859975 \$50,387.02	22.222222% 2,500.859975 \$50,387.02	11.111112% 1,250.4301 \$25,193.50								100% 11,253.47 \$226,741.58



H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

ARQ. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL