

Secretaría de Planeación  
Dirección de Programación  
Programa Operativo Anual 2014  
AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: FOPEDEP 2014 \$6,000,000.00

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
											(ESPECIFICAR)								
01	05	0610FP1401	PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN AV. JOSÉ D. RUIZ, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y AV. BENITO JUÁREZ (Primera Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DEL RIO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	290	M	170	130	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
01	05	0610FP1402	PROLONGACIÓN AV. JOSÉ D. RUIZ, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y AV. BENITO JUÁREZ (Segunda Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DEL RIO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	290	M	170	130	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
01	01	0610FP1403	CONSTRUCCIÓN DE AV. REAL BUGAMBILIAS "APERTURA" (Primera Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	LAS AGUILAS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	210	M	153	147	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
01	01	0610FP1404	CONSTRUCCIÓN DE AV. REAL BUGAMBILIAS "APERTURA" (Segunda Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	LAS AGUILAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	210	M	153	147	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
<b>TOTAL</b>						<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: PEF - CULTURA - 2014 \$3,000,000.00

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
											(ESPECIFICAR)								
09	01	0610PEF1401	CENTRO CULTURAL VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	SOLIDARIDAD	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	480	M2	170	130	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
<b>TOTAL</b>						<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: PEF - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - 2014 \$2,500,000.00

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
											(ESPECIFICAR)								
14	02	0610PEF1402	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS LÚDICOS	VILLA DE ALVAREZ	SANTA FE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	800	M2	70	80	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
14	02	0610PEF1403	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE "SKATE PARK" ENTRE LAS CALLES ALMENDRO, OLIVOS, JACARANDA Y MANZANOS DE LA COLONIA "LA RESERVA"	VILLA DE ALVAREZ	PUERTA DE HIERRO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1300	V2	20	80	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
<b>TOTAL</b>						<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								

Secretaría de Planeación  
Dirección de Programación  
Programa Operativo Anual 2014  
AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: CREDITO BANOBRAS **\$50,000,000.00**

APERTURA PROGRAMÁTICA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)			MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO (ESPECIFICAR)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
01	05	0610CB1401	INFRAESTRUCTURA BASICA, VIALIDADES Y FISONOMIA URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE VILLA DE ALVAREZ PRIMERA ETAPA. (Zona 1)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$30,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	1.00	M2	61,599	58,357	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
01	02	0610CB1402	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VIGUEL VIRGEN MORFIN, SOBRE EL RIO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	61,599	58,357	ABRIL	AGOSTO	80%	37%
01	02	0610CB1403	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE N. COLAS BRAVO, SOBRE EL RIO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	61,599	58,357	ABRIL	AGOSTO	65%	61%
01	02	0610CB1404	PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	6521	5914	ABRIL	AGOSTO	95%	87%
		0610CB1405	EQUIPAMIENTO (CAMIÓN RECOLECTOR A CIELO ABIERTO)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	1.00	M2	61,599	58,357	ABRIL	MAYO	0%	0%
		0610CB1406	EQUIPAMIENTO (DOS CAMIONES RECOLECTOR COMPACTADORES)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	1.00	M2	61,599	58,357	ABRIL	MAYO	0%	0%
01	05	0610CB1407	INFRAESTRUCTURA BASICA, VIALIDADES Y FISONOMIA URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE VILLA DE ALVAREZ PRIMERA ETAPA. (Zona 2)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	1.00	M2	61,599	58,357	VARZO	OCTUBRE	0%	0%
<b>TOTAL</b>						<b>65,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>								

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS PROPIOS **\$1,113,826.00**

APERTURA PROGRAMÁTICA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)			MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO (ESPECIFICAR)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
13	01	0610RP1401	JARDIN VECINAL (contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	500,000.00	0.00	295,000.00	0.00	205,000.00	0.00	1000	M2	80	70	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
13	01	0610RP1402	JARDIN VECINAL (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS BUGAMBILIA	1,000,000.00	0.00	590,000.00	0.00	410,000.00	0.00	1000	M2	80	70	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
13	01	0610RP1405	JARDIN VECINAL (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	50,000.00	0.00	29,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1	OBRA	80	70	MAYO	NOVIEMBRE	0%	0%
13	01	0610RP1406	JARDIN VECINAL (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS BUGAMBILIA	100,000.00	0.00	59,000.00	0.00	41,000.00	0.00	150	M2	80	70	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
14	02	0610RP1407	REHABILITACION DE CANCHA JUAN JOSE RIOS (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	JUAN JOSE RIOS	10,000.00	0.00	5,900.00	0.00	4,100.00	0.00	110	M	155	145	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
14	02	0610RP1408	CONSTRUCCION DE CANCHA VILLA FLORES (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA FLORES	30,000.00	0.00	17,700.00	0.00	12,300.00	0.00	97	M	155	145	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
13	01	0610RP1409	CONSTRUCCION DE PARADERO URBANO. COL EL LLANO (contraparte 3x1)	VILLA DE ALVAREZ	EL LLANO	1,380,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	1	OBRA	350	200	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
14	02	0610RP1403	REHABILITACION DE CANCHA JUAN JOSE RIOS (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	JUAN JOSE RIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	255	M2	80	70	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
14	02	0610RP1404	CONSTRUCCION DE CANCHA VILLA FLORES (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA FLORES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	255	M2	80	70	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
13	01	0610RP1405	ALFREDO V. BONEL CONSOLIDACION SOCIAL	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V BONEL	185,185.00	0.00	109,259.00	0.00	75,926.00	0.00	255	M2	80	70	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
<b>TOTAL</b>						<b>3,655,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,359.00</b>	<b>745,000.00</b>	<b>1,113,826.00</b>	<b>345,000.00</b>								

Secretaría de Planeación  
Dirección de Programación  
Programa Operativo Anual 2014  
AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ																	ORIGEN DEL RECURSO: FONDO METROPOLITANO				\$9,636,000.00	
DATOS GENERALES					LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO (ESPECIFICAR)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
01	02	0610FM1401	CONSTRUCCION DE PUENTE MATAMOROS SOBRE ARROYO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1	PUENTE	100	400	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%			
01	.	0610FM1402	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CONTRAPARTE SEDUR)	VILLA DE ALVAREZ	V DE A	6,665,340.88	0.00	666,534.09	5,998,806.79	0.00	0.00	.	EQUIPAMIENTO	.	.	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%			
01	.	0610FM1403	PROYECTO INTEGRAL SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	SENDEROS DEL CARMEN	969,465.91	0.00	969,465.91	0.00	0.00	0.00	1554	M2	350	150	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%			
01	.	0610FM1404	COLECTORES PLUVIALES COLINAS DEL REY (CONTRAPARTE APASU)	VILLA DE ALVAREZ	COLINAS DEL REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	.	0	0	.	.	0%	0%			
01	05	0610FM1405	PAVIMENTACION DE AV. REPORTEROS. COL. LINDA VISTA	VILLA DE ALVAREZ	LINDA VISTA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1781	M2	800	700	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%			
<b>TOTAL</b>						<b>15,634,806.79</b>	<b>0.00</b>	<b>9,636,000.00</b>	<b>5,998,806.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											


DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ																	ORIGEN DEL RECURSO: FISM AÑOS ANTERIORES (2010-2013)				\$1,449,959.16	
DATOS GENERALES					LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO (ESPECIFICAR)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
01	05	0610F31401	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLE XOLLOAPAN (Tramo Koyotlán - Chanxopari)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA IZCALLI	1,449,959.16	0.00	0.00	0.00	1,449,959.16	0.00	2812	M2	100	400	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%			
<b>TOTAL</b>						<b>1,449,959.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,959.16</b>	<b>0.00</b>											

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ																	ORIGEN DEL RECURSO: FISM 2014				\$1,186,833.00	
DATOS GENERALES					LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO (ESPECIFICAR)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
.	.	0610F31402	FUENTE DE PAGO CRÉDITO BANOBRAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	920,196.00	0.00	0.00	0.00	920,196.00	0.00	1	CREDITO	61,599	58,357	ENERO	NOVIEMBRE	0%	0%			
.	.	0610F31403	PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO VEHICULAR Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DEL FAISM)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	159,982.00	0.00	0.00	0.00	159,982.00	0.00	13	PERSONAS	7	6	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%			
.	.	0610F31404	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPO DE COMPUTO)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	106,655.00	0.00	0.00	0.00	106,655.00	0.00	1	LOTE DE EQUIPO	3	4	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%			
<b>TOTAL</b>						<b>1,186,833.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,833.00</b>	<b>0.00</b>											

Secretaría de Planeación  
 Dirección de Programación  
 Programa Operativo Anual 2014  
 AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ													ORIGEN DEL RECURSO: FEDEMUN				\$1,255,742.00		
DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMATICA PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
											(ESPECIFICAR)								
.	.	0810FD1401	SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1,255,742.00	0.00	1,255,742.00	0.00	0.00	0.00	984	M2	61,599	59,357	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
TOTAL						1,255,742.00	0.00	1,255,742.00	0.00	0.00	0.00								

\* pendiente por asignar programa en el presupuesto



LIC. HERMELINDA RINCON VALDEZ  
DIRECTORA DE PLANEACION



LIC. CRISTHIAN PEDRO BEJARANO CARDENAS  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION



M.C. ENRIQUE ROJAS OROZCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL