



Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: FOPEDEP 2014 **\$6,000,000.00**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
01	05	0610FP1401	PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN AV. JOSÉ D. RUIZ, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y AV. BENITO JUÁREZ (Primera Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DEL RIO	\$2,000,000.00	\$599,054.84	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	290	M	170	130	JULIO	NOVIEMBRE	40%	30%
01	05	0610FP1402	PROLONGACIÓN AV. JOSÉ D. RUIZ, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y AV. BENITO JUÁREZ (Segunda Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DEL RIO	\$500,000.00	\$146,085.96	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	290	M	170	130	JULIO	NOVIEMBRE	55%	29%
01	01	0610FP1403	CONSTRUCCIÓN DE AV. REAL BUGAMBILIAS "APERTURA" (Primera Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	LAS AGUILAS	\$3,000,000.00	\$857,858.59	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	210	M	153	147	JULIO	NOVIEMBRE	55%	29%
01	01	0610FP1404	CONSTRUCCIÓN DE AV. REAL BUGAMBILIAS "APERTURA" (Segunda Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	LAS AGUILAS	\$500,000.00	\$146,085.96	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	210	M	153	147	JULIO	NOVIEMBRE	20%	29%
TOTAL						6,000,000.00	1,749,085.35	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00							43%	29%

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: PEF - CULTURA - 2014 **\$3,000,000.00**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
09	01	0610PEF1401	CENTRO CULTURAL VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	SOLIDARIDAD	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	480	M2	170	130	AGOSTO	NOVIEMBRE	30%	0%
TOTAL						3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00							30%	0%

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: PEF - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - 2014 **\$2,500,000.00**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
14	02	0610PEF1402	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS LÚDICOS	VILLA DE ALVAREZ	SANTA FE	\$1,500,000.00	\$407,369.24	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	800	M2	70	80	JULIO	NOVIEMBRE	25%	27%
14	02	0610PEF1403	CONSTRUCCIÓN DE "SKATE PARK" EN COLONIA "LA RESERVA"	VILLA DE ALVAREZ	LA RESERVA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1300	M2	20	80	JULIO	NOVIEMBRE	0%	0%
TOTAL						2,500,000.00	407,369.24	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00							13%	14%



Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: CREDITO BANOBRAS \$50,000,000.00

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
											(ESPECIFICAR)								
01	02	0610CB1402	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MIGUEL VIRGEN MORFIN, SOBRE EL RIO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$6,000,000.00	\$4,290,422.59	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	61,599	58,357	ABRIL	AGOSTO	100%	72%
01	02	0610CB1403	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, SOBRE EL RIO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$6,000,000.00	\$5,006,777.59	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	61,599	58,357	ABRIL	AGOSTO	95%	83%
01	02	0610CB1404	PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$10,000,000.00	\$9,769,133.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	6,521	5,914	ABRIL	AGOSTO	100%	98%
		0610CB1405	EQUIPAMIENTO (CAMIÓN RECOLECTOR A CIELO ABIERTO)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	1.00	M2	61,599	58,357	ABRIL	MAYO	100%	100%
		0610CB1406	EQUIPAMIENTO (DOS CAMIONES RECOLECTOR COMPACTADORES)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	1.00	M2	61,599	58,357	ABRIL	MAYO	100%	100%
01		0610CB1408	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LOPEZ RAYON EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$2,354,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,981.00	1.00	COLECTOR	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
01		0610CB1409	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$4,568,213.00	\$0.00	\$2,375,471.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,742.00	1.00	RED	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
01		0610CB1410	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$10,925,096.00	\$0.00	\$5,681,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244,046.00	1.00	RED	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
01		0610CB1411	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$305,903.00	\$0.00	\$159,069.00	\$0.00	\$0.00	\$146,834.00	1.00	SUPERVISION	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
01		0610CB1412	SUPERVISION NORMATIVA DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$32,775.00	\$0.00	\$32,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	SUPERVISION	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
01		0610CB1413	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$127,910.00	\$0.00	\$66,513.00	\$0.00	\$0.00	\$61,397.00	1.00	SUPERVISION	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
01		0610CB1414	SUPERVISION NORMATIVA DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$13,705.00	\$0.00	\$13,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	SUPERVISION	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
01		0610CB1415	REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$30,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	1.00	OBRA	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
TOTAL						73,328,583.00	22,066,333.98	23,328,583.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00							33%	30%

3



Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYO DE VILLA DE ALVAREZ														ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS PROPIOS				\$1,097,428.00	
DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
											(ESPECIFICAR)								
13	01	0610RP1409	CONSTRUCCION DE PARADERO URBANO, COL EL LLANO (contraparte 3x1)	VILLA DE ALVAREZ	EL LLANO	1,380,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	1	OBRA	350	200	AGOSTO	NOVIEMBRE	0%	0%
13	01	06010EMF001	JARDIN VECINAL SANTA TERESA	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	500,000.00	0.00	295,000.00	0.00	205,000.00	0.00	1	OBRA	650	530	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	5%	0%
13	01	06010EMF002	JARDIN VECINAL VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE BUGAMBILIAS	990,000.00	0.00	584,100.00	0.00	405,900.00	0.00	1	OBRA	1045	930	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC001	JARDIN VECINAL VILLAS DE BUGAMBILIAS (01.- Organización social y seguridad comunitaria)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE BUGAMBILIAS	50,028.00	0.00	29,516.00	0.00	20,512.00	0.00	1	PROYECTO	50	41	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC002	JARDIN VECINAL VILLAS DE BUGAMBILIAS (02.- Prevención de conductas antisociales y de riesgo y promoción de la igualdad de género.)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE BUGAMBILIAS	47,496.00	0.00	28,022.00	0.00	19,474.00	0.00	1	PROYECTO	40	35	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC003	JARDIN VECINAL VILLAS DE BUGAMBILIAS (03.- Promotores Comunitarios y Prestadores de servicio social)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE BUGAMBILIAS	12,476.00	0.00	7,360.00	0.00	5,116.00	0.00	1	PROYECTO	1	1	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC004	JARDIN VECINAL SANTA TERESA (01.- Organización social y seguridad comunitaria)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	12,504.00	0.00	7,378.00	0.00	5,126.00	0.00	1	PROYECTO	25	12	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC005	JARDIN VECINAL SANTA TERESA (02.- Prevención de conductas antisociales y de riesgo y promoción de la igualdad de género)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	28,020.00	0.00	16,532.00	0.00	11,488.00	0.00	1	PROYECTO	20	10	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC006	JARDIN VECINAL SANTA TERESA (03.- Promotores Comunitarios y Prestadores de servicio social)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	9,476.00	0.00	5,591.00	0.00	3,885.00	0.00	1	PROYECTO	1	1	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC007	JARDIN VECINAL ALFREDO V. BONFIL (01.- Organización social y seguridad comunitaria)	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V. BONFIL	77,208.00	0.00	45,552.00	0.00	31,656.00	0.00	1	PROYECTO	79	88	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC008	JARDIN VECINAL ALFREDO V. BONFIL (02.- Prevención de conductas antisociales y de riesgo y promoción de la igualdad de género)	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V. BONFIL	89,068.00	0.00	52,550.00	0.00	36,518.00	0.00	1	PROYECTO	122	68	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
13	01	06010ESC009	JARDIN VECINAL ALFREDO V. BONFIL (03.- Promotores Comunitarios y Prestadores de servicio social)	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V. BONFIL	18,909.00	0.00	11,156.00	0.00	7,753.00	0.00	1	PROYECTO	2	1	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%
TOTAL						3,215,185.00	0.00	1,427,757.00	345,000.00	1,097,428.00	345,000.00							0%	0%

B



Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ														ORIGEN DEL RECURSO: FONDO METROPOLITANO				\$9,815,389.32		
DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)		
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)									
01	02	0610FM1401	CONSTRUCCION DE PUENTE MATAMOROS SOBRE ARROYO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1	PUENTE	100	400	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%	
.01	*	0610FM1402	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CONTRAPARTE SEDUR)	VILLA DE ALVAREZ	V DE A	6,665,340.88	0.00	666,534.09	5,998,806.79	0.00	0.00	1	EQUIPAMIENTO			SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%	
01	*	0610FM1403	PROYECTO INTEGRAL SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	SENDEROS DEL CARMEN	968,455.32	0.00	968,455.32	0.00	0.00	0.00	1554	M2	350	150	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%	
01	05	0610FM1405	PAVIMENTACION DE 400 METROS LINEALES EN LA AV. REPORTEROS EN VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	LINDA VISTA	1,040,399.91	0.00	1,040,399.91	0.00	0.00	0.00	400	ML	800	700	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	0%	0%	
TOTAL						15,814,196.11	0.00	9,815,389.32	5,998,806.79	0.00	0.00							0%	0%	

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ														ORIGEN DEL RECURSO: FISM AÑOS ANTERIORES (2010-2013)				\$1,449,959.16		
DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)		
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)									
01	05	0610F31401	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLE XOLLOAPAN (Tramo Koyotlán - Chanxopan)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA IZCALLI	1,449,959.16	0.00	0.00	0.00	1,449,959.16	0.00	0.00	2812	M2	100	400	AGOSTO	NOVIEMBRE	10%	0%
TOTAL						1,449,959.16	0.00	0.00	0.00	1,449,959.16	0.00							10%	0%	

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ														ORIGEN DEL RECURSO: FISM 2014				\$1,186,833.00		
DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)		
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)									
*	*	0610F31402	FUENTE DE PAGO CRÉDITO BANOBRAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	920,196.00	632,443.88	0.00	0.00	920,196.00	0.00	0.00	1	CREDITO	61,599	58,357	ENERO	NOVIEMBRE	69%	69%
*	*	0610F31403	PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DEL FAISM)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	159,982.00	58,000.00	0.00	0.00	159,982.00	0.00	0.00	4	PERSONAS	3	1	JULIO	DICIEMBRE	50%	36%
*	*	0610F31404	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPO DE CÓMPUTO)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	106,655.00	105,999.99	0.00	0.00	106,655.00	0.00	0.00	1	LOTE DE EQUIPO	8	3	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	99%
TOTAL						1,186,833.00	796,443.87	0.00	0.00	1,186,833.00	0.00							73%	68%	



Secretaría de Planeación
 Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
AVANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DEPENDENCIA EJECUTORA: **H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ** ORIGEN DEL RECURSO: **FEDEMUN 2013** **\$1,255,741.50**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
.	.	0610FD1401	SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1,255,741.50	0.00	0.00	1,255,741.50	0.00	0.00	984	M2	61,599	58,357	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
TOTAL						1,255,741.50	0.00	0.00	1,255,741.50	0.00	0.00							0%	0%

Elaboró:

LIC. HERMELINDA RINCON VALDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION

Revisó:

LIC. CRISTHIAN PEDRO BEJARANO GARDENAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION

Autorizó:

M.C. ENRIQUE ROJAS OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL