



H. Ayuntamiento Constitucional  
del Municipio de  
Villa de Álvarez, Colima



H. Ayuntamiento  
de Villa de Álvarez

12 JUL. 2016

*Tomé mis  
8:35*



En Villa de Álvarez  
ganamos todos

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Núm. Oficio:

**DGDSP-188/2016**

Fecha:

**08-JUL-2016**

**ASUNTO:**

**Segundo Informe  
Trimestral. POA 2016**


**M.A. RICARDO ROBERTO AVILA RECILLAS**  
DIRECTOR DE PROGRAMACION  
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE:

En atención a su Circular No.SPyF/DGPC/011/2016 y por instrucciones de la Alcaldesa Lic. Yulenny Guylaine Cortés León, anexo al presente el Segundo informe trimestral de avances físicos y financieros del Programa Operativo Anual para el presente ejercicio fiscal.

Así mismo, le comunico que esta información fue enviada en formato electrónico, al correo [dirprogram.planeación@gmail.com](mailto:dirprogram.planeación@gmail.com), el día de hoy.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente,  
LA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION



**LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA**

C.C.P. LIC. YULENNY G. CORTES LEON. PRESIDENTA MUNICIPAL. Para su conocimiento.  
C.C.P. T.S. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. . CONTRALORA MUNICIPAL. Mismo fin.  
C.C.P. L.I. MA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ. TESORERA MUNICIPAL. Mismo fin.  
C.C.P. ING. J. JESUS ALVAREZ ECHAVE. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y D.U. Mismo fin.  
C.C.P. ARCHIVO.

*8*

"2016, Año de la inclusión e igualdad para las personas con autismo"

J. Merced Cabrera #55, Centro.Villa de Álvarez, Colima. C.P.28970 Tel. 316 33 00  
[www.villadealvarez.gob.mx](http://www.villadealvarez.gob.mx)



Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Origen del Recurso: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FORTALECE)

Avance al Segundo Trimestre

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016 (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	INICIO	TERM	FIS	FIN
Programa (Descripción)	Subprograma (Descripción)																	
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	NA	PAVIMENTACION DE LA AV. PROVIDENCIA	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS PROVIDENCIA	\$4,833,000	\$4,833,000	\$0	\$0	\$0	9225	M <sup>2</sup>	8,519	9,229	JULIO	OCTUBRE	0	0	
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	NA	PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	\$537,000	\$537,000	\$0	\$0	\$0	473	M <sup>2</sup>	16,800	18,200	JULIO	DICIEMBRE	0	0	
<b>TOTAL</b>					<b>\$5,370,000</b>	<b>\$5,370,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>25,319</b>	<b>27,429</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

  
LIC. MARTHA ALICIA MEJIA CEBALLOS  
ENCARGADA DE PROGRAMAS "D"  
ELABORO

  
LIC. ELIZABETH VILA MENDOZA  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION  
AUTORIZO

  
P.I.  
LIC. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Origen del Recurso: FONDO REGIONAL

Avance al Segundo Trimestre

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016(PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	INICIO	TERM	FIS	FIN
Programa (Descripción)	Subprograma (Descripción)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN															
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE PARQUE ECOLOGICO TOPOCHARCO	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS PROVIDENCIA	\$2,334,224	\$2,334,224	\$0	\$0	\$0	1	OBRA	8,519	9,229	JULIO	DICIEMBRE	0	0
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE SABINA VIRGINIA	VILLA DE ALVAREZ	EL HAYA	\$1,459,597	\$1,459,597	\$0	\$0	\$0	1	OBRA	2,152	2,331	JULIO	AGOSTO	0	0
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AV TECNOLÓGICO	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO, LOPEZ MATEOS, MORELOS	\$754,155	\$754,155	\$0	\$0	\$0	915	ML	5,660	6,133	AGOSTO	SEPTIEMBRE	0	0
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y PLUTARCO ELIAS CALLES.	VILLA DE ALVAREZ	SAN ISIDRO	\$515,347	\$515,347	\$0	\$0	\$0	680	ML	3,035	3,289	AGOSTO	SEPTIEMBRE	0	0
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO CALLE 5 DE MAYO. TRAMO INDEPENDENCIA-AV TECNOLÓGICO	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO. LOPEZ MATEOS, MORELOS	\$628,742	\$628,742	\$0	\$0	\$0	760	ML	7,442	8,062	JULIO	AGOSTO	0	0
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO (TRAMO CRISTOBAL COLON-CONSTELACION)	VILLA DE ALVAREZ	M DIEGUEZ	\$1,407,935	\$1,407,935	\$0	\$0	\$0	3111	M²	7,692	8,333	JULIO	AGOSTO	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>\$7,100,000</b>	<b>\$7,100,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>34,500</b>	<b>37,377</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

LIC. MARTHA ALICIA VEJIA CEBALLOS  
ENCARGADA DE PROGRAMAS "D"  
ELABORO

LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION  
AUTORIZO

P.I.  
LIC. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

**AVANCE TRIMESTRAL  
(POA2)**

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ

Origen del Recurso: FONDO METROPOLITANO

Avance al Segundo Trimestre

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016(PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	INICIO	TERM	FIS	FIN
Programa (Descripción)	Subprograma (Descripción)																
FONDO METROPOLITANO	NA	CONSTRUCCION DE ANDADOR VILLA DE ALVAREZ-COMALA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	\$1,346,377	\$1,346,377	\$0	\$0	\$0	2165	M²	480	520	AGOSTO	NOVIEMBRE	0	0
FONDO METROPOLITANO	NA	PAVIMENTACION CALLE AYUNTAMIENTO (TRAMO AV MA DE GOMEZ-PASEO MIGUEL DE LA MADRID)	VILLA DE ALVAREZ	VARIAS	\$4,627,189	\$4,627,189	\$0	\$0	\$0	9495	M²	5,760	6,240	AGOSTO	NOVIEMBRE	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>\$5,973,566</b>	<b>\$5,973,566</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>6,240</b>	<b>6,760</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

  
LIC. MARTHA ALICIA MEJIA CEBALLOS  
ENCARGADA DE PROGRAMAS "D"  
ELABORÓ

  
LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA  
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION  
AUTORIZÓ

  
P.I. LIC. YULENNY GUILAINE CORTES LEON  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA