



Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
CIERRE DE EJERCICIO

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: FOPEDEP 2014 **\$6,000,000.00**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
											(ESPECIFICAR)								
01	05	0610FP1401	PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN AV. JOSÉ D. RUIZ, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y AV. BENITO JUÁREZ (Primera Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DEL RIO	\$2,000,000.00	\$1,996,849.46	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	290	M	170	130	JULIO	NOVIEMBRE	100%	100%
01	05	0610FP1402	PROLONGACIÓN AV. JOSÉ D. RUIZ, ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y AV. BENITO JUÁREZ (Segunda Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DEL RIO	\$500,000.00	\$486,953.20	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	290	M	170	130	JULIO	NOVIEMBRE	100%	97%
01	01	0610FP1403	CONSTRUCCIÓN DE AV. REAL BUGAMBILIAS "APERTURA" (Primera Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	LAS AGUILAS	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	210	M	153	147	JULIO	NOVIEMBRE	100%	100%
01	01	0610FP1404	CONSTRUCCIÓN DE AV. REAL BUGAMBILIAS "APERTURA" (Segunda Etapa)	VILLA DE ALVAREZ	LAS AGUILAS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	210	M	153	147	JULIO	NOVIEMBRE	100%	100%
TOTAL						6,000,000.00	5,983,802.66	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00							100%	99%

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: PEF - CULTURA - 2014 **\$3,000,000.00**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
											(ESPECIFICAR)								
09	01	0610PEF1401	CENTRO CULTURAL VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	SOLIDARIDAD	\$3,000,000.00	\$2,999,994.65	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	480	M2	170	130	AGOSTO	NOVIEMBRE	100%	100%
TOTAL						3,000,000.00	2,999,994.65	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00							100%	100%

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: PEF - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - 2014 **\$2,500,000.00**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
											(ESPECIFICAR)								
14	02	0610PEF1402	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS LÚDICOS	VILLA DE ALVAREZ	SANTA FE	\$1,500,000.00	\$1,498,998.99	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	800	M2	70	80	JULIO	NOVIEMBRE	100%	100%
14	02	0610PEF1403	CONSTRUCCIÓN DE "SKATE PARK" EN COLONIA "LA RESERVA"	VILLA DE ALVAREZ	LA RESERVA	\$1,000,000.00	\$996,695.33	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1300	M2	20	80	JULIO	NOVIEMBRE	100%	100%
TOTAL						2,500,000.00	2,496,694.32	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00							100%	100%



Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
CIERRE DE EJERCICIO

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ ORIGEN DEL RECURSO: CREDITO BANOBRAS \$50,000,000.00

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
01	05	0610CB1401	INFRAESTRUCTURA BASICA, VIALIDADES Y FISIONOMIA URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE VILLA DE ALVAREZ PRIMERA ETAPA. (Zona 1)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
01	02	0610CB1402	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MIGUEL VIRGEN MORFIN, SOBRE EL RIO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	61,599	58,357	ABRIL	AGOSTO	100%	100%
01	02	0610CB1403	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, SOBRE EL RIO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	61,599	58,357	ABRIL	AGOSTO	100%	100%
01	02	0610CB1404	PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$10,000,000.00	\$9,999,999.80	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	1.00	PUENTE	6,521	5,914	ABRIL	AGOSTO	100%	100%
		0610CB1405	EQUIPAMIENTO (CAMIÓN RECOLECTOR A CIELO ABIERTO)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	1.00	EQUIPO	61,599	58,357	ABRIL	MAYO	100%	100%
		0610CB1406	EQUIPAMIENTO (DOS CAMIONES RECOLECTOR COMPACTADORES)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	1.00	EQUIPO	61,599	58,357	ABRIL	MAYO	100%	100%
01	05	0610CB1407	INFRAESTRUCTURA BASICA, VIALIDADES Y FISIONOMIA URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE VILLA DE ALVAREZ PRIMERA ETAPA. (Zona 2)	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
01		0610CB1408	INTRODUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LOPEZ RAYON EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$2,354,981.00	\$2,354,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,981.00	1.00	COLECTOR	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
01		0610CB1409	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$4,568,213.00	\$4,568,212.85	\$2,375,471.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,742.00	1.00	RED	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
01		0610CB1410	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$10,925,096.00	\$10,925,095.88	\$5,681,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244,046.00	1.00	RED	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
01		0610CB1411	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$305,903.00	\$266,126.88	\$159,069.00	\$0.00	\$0.00	\$146,834.00	1.00	SUPERVISION	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	87%
01		0610CB1412	SUPERVISION NORMATIVA DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$32,775.00	\$0.00	\$32,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	SUPERVISION	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	0%
01		0610CB1413	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$127,910.00	\$122,489.15	\$66,513.00	\$0.00	\$0.00	\$61,397.00	1.00	SUPERVISION	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	96%
01		0610CB1414	SUPERVISION NORMATIVA DE LA OBRA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$13,705.00	\$0.00	\$13,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	SUPERVISION	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	0%
01		0610CB1415	REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	\$23,933,000.00	\$23,932,999.98	\$8,933,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	1.00	OBRA	61,599	58,357	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
TOTAL						67,261,583.00	67,169,905.54	17,261,583.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00							100%	83%

Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
CIERRE DE EJERCICIO

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS PROPIOS

\$955,900.00

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIERO
											(ESPECIFICAR)								
13	01	0610RP1401	JARDIN VECINAL (contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	0610RP1402	JARDIN VECINAL (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS BUGAMBILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	0610RP1405	JARDIN VECINAL (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	0610RP1406	JARDIN VECINAL (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS BUGAMBILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	02	0610RP1407	REHABILITACION DE CANCHA JUAN JOSE RIOS I (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	JUAN JOSE RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	02	0610RP1408	CONSTRUCCION DE CANCHA VILLA FLORES (Acciones sociales) (Contraparte Rescate)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	0610RP1409	CONSTRUCCION DE PARADERO URBANO, COL EL LLANO (contraparte 3x1)	VILLA DE ALVAREZ	EL LLANO	1,380,000.00	1,373,142.18	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	1	OBRA	350	200	AGOSTO	NOVIEMBRE	100%	100%
14	02	0610RP1403	REHABILITACION DE CANCHA JUAN JOSE RIOS I	VILLA DE ALVAREZ	JUAN JOSE RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	02	0610RP1404	CONSTRUCCION DE CANCHA VILLA FLORES	VILLA DE ALVAREZ	VILLA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	0610RP1405	ALFREDO V. BONFIL CONSOLIDACIÓN SOCIAL	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V BONFIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010EMF001	JARDIN VECINAL SANTA TERESA	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	500,000.00	495,662.83	295,000.00	0.00	205,000.00	0.00	1	OBRA	650	530	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	99%
13	01	06010EMF002	JARDIN VECINAL VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE BUGAMBILIAS	990,000.00	989,999.85	584,100.00	0.00	405,900.00	0.00	1	OBRA	1045	930	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
13	01	06010ESC001	JARDIN VECINAL VILLAS DE BUGAMBILIAS (01.- Organización social y seguridad comunitaria)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010ESC002	JARDIN VECINAL VILLAS DE BUGAMBILIAS (02.- Prevención de conductas antisociales y de riesgo y promoción de la igualdad de género.)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010ESC003	JARDIN VECINAL VILLAS DE BUGAMBILIAS (03.- Promotores Comunitarios y Prestadores de servicio social)	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE BUGAMBILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010ESC004	JARDIN VECINAL SANTA TERESA (01.- Organización social y seguridad comunitaria)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010ESC005	JARDIN VECINAL SANTA TERESA (02.- Prevención de conductas antisociales y de riesgo y promoción de la igualdad de género)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010ESC006	JARDIN VECINAL SANTA TERESA (03.- Promotores Comunitarios y Prestadores de servicio social)	VILLA DE ALVAREZ	SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010ESC007	JARDIN VECINAL ALFREDO V. BONFIL (01.- Organización social y seguridad comunitaria)	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V. BONFIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010ESC008	JARDIN VECINAL ALFREDO V. BONFIL (02.- Prevención de conductas antisociales y de riesgo y promoción de la igualdad de género)	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V. BONFIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01	06010ESC009	JARDIN VECINAL ALFREDO V. BONFIL (03.- Promotores Comunitarios y Prestadores de servicio social)	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V. BONFIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL						2,870,000.00	2,858,804.86	1,224,100.00	345,000.00	955,900.00	345,000.00							25%	25%



Secretaría de Planeación
Dirección de Programación
Programa Operativo Anual 2014
CIERRE DE EJERCICIO

DEPENDENCIA EJECUTORA: **H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ** ORIGEN DEL RECURSO: **FONDO METROPOLITANO** **\$9,815,389.32**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
01	02	0610FM1401	CONSTRUCCION DE PUENTE MATAMOROS SOBRE ARROYO PEREYRA	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1	PUENTE	100	400	SEPTIEMBR E	DICIEMBRE	100%	100%
01	*	0610FM1402	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CONTRAPARTE SEDUR)	VILLA DE ALVAREZ	V DE A	6,665,340.88	6,665,340.88	666,534.09	5,998,806.79	0.00	0.00	1	EQUIPAMI ENTO			SEPTIEMBR E	DICIEMBRE	100%	100%
01	*	0610FM1403	PROYECTO INTEGRAL SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	SENDEROS DEL CARMEN	968,455.32	968,455.32	968,455.32	0.00	0.00	0.00	1554	M2	350	150	SEPTIEMBR E	DICIEMBRE	100%	100%
01	-	0610FM1404	COLECTORES PLUVIALES COLINAS DEL REY (CONTRAPARTE APASU)	VILLA DE ALVAREZ	COLINAS DEL REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	0	0	-	-	0%	0%
01	05	0610FM1405	PAVIMENTACION DE 400 METROS LINEALES EN LA AV. REPORTEROS EN VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	LINDA VISTA	1,040,399.91	1,040,399.91	1,040,399.91	0.00	0.00	0.00	400	ML	800	700	SEPTIEMBR E	DICIEMBRE	100%	100%
TOTAL						15,814,196.11	15,814,196.11	9,815,389.32	5,998,806.79	0.00	0.00							100%	100%

DEPENDENCIA EJECUTORA: **H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ** ORIGEN DEL RECURSO: **FISM AÑOS ANTERIORES (2010-2013)** **\$1,449,959.16**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
01	05	0610F31401	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLE XOLLOAPAN (Tramo Koyotlán - Chanxopan)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA IZCALLI	1,449,959.16	1,449,923.41	0.00	0.00	1,449,959.16	0.00	2812	M2	100	400	AGOSTO	NOVIEMBRE	100%	100%
TOTAL						1,449,959.16	1,449,923.41	0.00	0.00	1,449,959.16	0.00							100%	100%

DEPENDENCIA EJECUTORA: **H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ** ORIGEN DEL RECURSO: **FEDEMUN 2013** **\$1,255,741.50**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
*	*	0610FD1401	SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1,255,741.50	1,253,131.42	0.00	1,255,741.50	0.00	0.00	984	M2	61,599	58,357	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	100%
TOTAL						1,255,741.50	1,253,131.42	0.00	1,255,741.50	0.00	0.00							100%	100%

DEPENDENCIA EJECUTORA: **H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ** ORIGEN DEL RECURSO: **FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS** **\$8,700,000.00**

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
APERTURA		N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)										(ESPECIFICAR)								
*	*	0610FC1401	MODERNIZACION DE AV. REAL BUGAMBILIAS PARA CONECTIVIDAD CON OTRAS VIALIDADES	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4524.93	M2	153	147	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
*	*	0610FC1402	APERTURA AV. JOSE DE RUIZ PARA LA CONECTIVIDAD DE LAS CALLES AV. BENITO JUAREZ Y CRISTOBAL COLON, COLONIA GRAL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1789.79	M2	170	130	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
TOTAL						8,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00							100%	100%


DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ

ORIGEN DEL RECURSO: FISM 2014

\$5,332,734.00

DATOS GENERALES				LOCALIZACION		INVERSION TOTAL		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2014 (PESOS)				METAS PROGRAMADAS		NO. BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		AVANCE (%)	
PROGRAMA (CLAVE)	SUBPROGRAMA (CLAVE)	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MUJERES	HOMBRES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO	FINANCIE RO
											(ESPECIFICAR)								
*	*	0610F31402	FUENTE DE PAGO CRÉDITO BANOBRAS	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	920,196.00	920,195.48	0.00	0.00	920,196.00	0.00	1	CREDITO	61,599	58,357	ENERO	NOVIEMBRE	100%	100%
*	*	0610F31403	PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO VEHICULAR Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DEL FAISM)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	159,982.00	158,863.16	0.00	0.00	159,982.00	0.00	4	PERSONAS	3	1	JULIO	DICIEMBRE	100%	99%
*	*	0610F31404	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPO DE CÓMPUTO)	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	106,655.00	105,999.99	0.00	0.00	106,655.00	0.00	1	LOTE DE EQUIPO	8	3	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	99%
		0610F31405	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	311,020.00	310,998.40	0.00	0.00	311,020.00	0.00	1	COMEDOR	33	27	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
		0610F31406	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO	VILLA DE ALVAREZ	EL LLANO	40,000.00	39,900.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1	EQUIPAMIENTO	33	27	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
		0610F31407	CONSTRUCCION DE CUARTOS	VILLA DE ALVAREZ	PUERTA DE HIERRO Y VILLA FLORES II	1,128,778.24	1,128,778.24	0.00	0.00	1,128,778.24	0.00	32	ACCION DE VIVIENDA	85	75	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
		0610F31408	CONSTRUCCION DE CUARTOS, PISOS, TECHOS Y MUROS	VILLA DE ALVAREZ	VERDE VALLE, BUENA VISTA, PALO ALTO, HIGUERAS DEL ESPINAL Y LA RESERVA	612,021.84	612,019.51	0.00	0.00	612,021.84	0.00	20	ACCION DE VIVIENDA	43	43	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
		0610F31409	CONSTRUCCION DE CUARTOS Y MUROS	VILLA DE ALVAREZ	JARDINES DEL CENTENARIO, JUAN JOSE RIOS I, M DIEGUEZ, RANCHO BLANCO, RINCONADA DEL CENTENARIO, TABACHINES Y VILLA FLORES I	860,338.46	860,338.46	0.00	0.00	860,338.46	0.00	25	ACCION DE VIVIENDA	63	59	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
		0610F31410	CONSTRUCCION DE CUARTOS, TECHOS Y PISOS	VILLA DE ALVAREZ	ALFREDO V. BONFIL, ARBOLEDAS DEL CARMEN, LAS AGUILAS, LOMAS ALTAS, REAL DE MINAS, SOLIDARIDAD Y VILLAS DE BUGAMBILIAS	598,965.24	598,389.23	0.00	0.00	598,965.24	0.00	18	ACCION DE VIVIENDA	48	36	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
		0610F31411	CONSTRUCCION DE CUARTOS, PISOS, TECHOS Y MUROS	VILLA DE ALVAREZ	CENTRO, EL VALLE, EL LLANO, LA GLORIA, LEANDRO VALLE, LIBERACION, MORELOS Y SAN ISIDRO	594,777.22	594,776.62	0.00	0.00	594,777.22	0.00	20	ACCION DE VIVIENDA	33	29	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
TOTAL						5,332,734.00	5,330,259.09	0.00	0.00	5,332,734.00	0.00							100%	100%

Elaboró:



LIC. HERMELINDA RINCÓN VALDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION

Revisó:



LIC. CRISTHIAN PEDRO BEJARANO CARDENAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION

Autorizó:



M.C. ENRIQUE ROJAS OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL