



H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de
Villa de Álvarez, Colima



En Villa de Álvarez
ganamos todos
GOBIERNO MUNICIPAL

AUSE

Núm. Oficio: DGDSP-048/2016
Fecha: 08-FEB-2016

ASUNTO: CUARTO INFORME TRIMESTRAL POA 2015.
H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez


PROFR. CARLOS CRUZ MENDOZA
DELEGADO FEDERAL DE SEDESOL COLIMA
PRESENTE:



En cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal, anexo al presente el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones que integran al Programa Operativo Anual 2015 del Municipio de Villa de Álvarez, que contiene los avances físicos y financieros al 31 de diciembre de 2015.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente,
LA DIRECTORA GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL
Y PLANEACION



- C.C.P. LIC. YULENNY G. CORTES LEON, PRESIDENTA MUNICIPAL. Para su conocimiento.
- C.C.P. C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA, SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS. Mismo fin.
- C.C.P. T.S. GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ, . CONTRALORA MUNICIPAL. Mismo fin.
- C.C.P. LAE. MA DEL CARMEN MORALES VOGEL, TESORERA MUNICIPAL. Mismo fin.
- C.C.P. ING. J. JESUS ALVAREZ ECHAVE, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y D.U. Mismo fin.
- C.C.P. ARCHIVO.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
 Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
Programa Operativo Anual 2015
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
 al 31 de diciembre DE 2015



DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ **ORIGEN DEL RECURSO: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)** **\$1,900,000.00**

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|------------|--|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | N° DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | |
| FP | C | | PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CALLE AQUILES SERDAN, COL CENTRO. | VILLA DE ALVAREZ | CENTRO | \$899,100.00 | \$898,050.78 | \$899,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 2,500 | M2 | 75 | 69 | MAYO | JULIO | 100% | 100% |
| FP | C | | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, COL ARBOLEDAS | VILLA DE ALVAREZ | ARBOLEDAS DEL CARMEN | \$999,000.00 | \$0.00 | \$999,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 2,800 | M2 | 62 | 58 | MAYO | JULIO | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 1,898,100.00 | 898,050.78 | 1,898,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 50% | 50% |

NOTA: EL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE FONDO ES DE \$1,900,000.00 Y SERAN TRASFERIDOS AL MUNICIPIO LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL CUADRO, PORQUE LA SHCP RETENDRA EL 1 AL MILLAR PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ **ORIGEN DEL RECURSO: FONDO DE CULTURA** **\$0.00**

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | N° DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | |
| CULT | R | | REHABILITACION JARDIN DE ARTE "JUAN DE ARRUE" | VILLA DE ALVAREZ | SAN ISIDRO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1,576 | M2 | 104 | 96 | MAYO | AGOSTO | 0% | 0% |
| CULT | R | | REHABILITACION SALON DE DANZA CASA DE CULTURA | VILLA DE ALVAREZ | EL LLANO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1 | SALON | 18 | 12 | MAYO | AGOSTO | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0% | 0% |

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ **ORIGEN DEL RECURSO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA** **\$890,774.33**

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | N° DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | |
| ID | C | | CANCHA NUEVA USOS MULTIPLES | VILLA DE ALVAREZ | VILLA FLORES | \$570,262.17 | \$569,620.37 | \$570,262.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1 | CANCHA | 156 | 144 | MAYO | AGOSTO | 100% | 100% |
| ID | C | | PROYECTO DE ILUMINACION CAMPO VILLA 1, BAÑOS Y PLATAFORMA | VILLA DE ALVAREZ | EL LLANO | \$320,512.16 | \$320,448.49 | \$320,512.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1 | LOTE | 260 | 240 | MAYO | AGOSTO | 100% | 100% |
| TOTAL | | | | | | 890,774.33 | 890,068.86 | 890,774.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100% | 100% |

NOTA: EL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE FONDO ES DE \$891,666.00 Y SERAN TRASFERIDOS AL MUNICIPIO LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL CUADRO, PORQUE LA SHCP RETENDRA EL 1 AL MILLAR PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
 Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
Programa Operativo Anual 2015
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
 al 31 de diciembre DE 2015



| DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYO DE VILLA DE ALVAREZ | | | | ORIGEN DEL RECURSO: | | | | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | | | \$5,504,620.00 | | | | |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
| APERTURA PROGRAMATICA | | N° DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OP | C | 2015F3001 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS | VILLA DE ALVAREZ | PUEBLO NUEVO | \$1,000,000.00 | 997,253.58 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,500 | M² | 208 | 192 | MAYO | AGOSTO | 100% | 100% |
| URB | C | 2015F3002 | CONSTRUCCION DE CALLE | VILLA DE ALVAREZ | PUEBLO NUEVO | \$400,000.00 | 399,717.86 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 900 | M² | 12 | 8 | MAYO | AGOSTO | 100% | 100% |
| | | 2015F3004 | FUENTE DE PAGO CREDITO BANOBRAS | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$920,000.00 | 885,268.78 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 1 | CREDITO | 61,599 | 58,357 | ABRIL | DICIEMBRE | 100% | 96% |
| DI | | 2015F3005 | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$105,040.00 | 105,000.01 | 0.00 | 0.00 | 105,040.00 | 0.00 | 1 | PROYECTO | 5 | 1 | AGOSTO | DICIEMBRE | 100% | 100% |
| VIV | M | 2015F3003 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | VILLA DE ALVAREZ | \$3,079,580.00 | \$1,077,021.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,079,580.00 | \$0.00 | 60 | CUARTOS | 138 | 132 | AGOSTO | DICIEMBRE | 70% | 35% |
| VIV | M | 2015F30031 | Construcción de cuartos. Zona Norte. Arboledas del Carmen, Burócratas, Leandro Valle, Lomas Altas, Los Almendros, Real de Minas, Solidaridad, Centenario II | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$1,026,526.67 | \$468,563.51 | 0.00 | 0.00 | 1,026,526.67 | 0.00 | 20 | CUARTOS | 46 | 44 | AGOSTO | DICIEMBRE | 70% | 46% |
| VIV | M | 2015F300312 | Construcción de cuartos. Zona Centro. Centro, Del Valle, Juan José Ríos, La Gloria, Liberación, Rosario Ibarra y San Isidro | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$1,026,526.67 | \$306,101.82 | 0.00 | 0.00 | 1,026,526.67 | 0.00 | 20 | CUARTOS | 46 | 44 | AGOSTO | DICIEMBRE | 70% | 30% |
| VIV | M | 2015F300313 | Construcción de cuartos. Zona Sur. Buenavista, El Haya, Higuera del Espinal, Juan José Ríos I, La Reserva, Manuel M. Dieguez, Palo Alto, Puerta de Hierro, Real del Seis, Tabachines, Villa Flores I y Villa Flores II. | VILLA DE ALVAREZ | VARIAS | \$1,026,526.66 | \$302,356.19 | 0.00 | 0.00 | 1,026,526.66 | 0.00 | 20 | CUARTOS | 46 | 44 | AGOSTO | DICIEMBRE | 70% | 29% |
| TOTAL | | | | | | 5,504,620.00 | 3,464,261.75 | 0.00 | 0.00 | 5,504,620.00 | 0.00 | | | | | | | 94% | 86% |

| DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYO DE VILLA DE ALVAREZ | | | | ORIGEN DEL RECURSO: | | | | | | | FONDO METROPOLITANO | | | | \$10,045,499.10 | | | | |
|---|---------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
| APERTURA PROGRAMATICA | | N° DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FM | URB | | REPAVIMENTACION DE AV. MANUEL ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | ZONA CENTRO | \$10,045,499.10 | \$10,007,307.91 | 10,045,499.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000 | M2 | 61,599 | 58,357 | MAYO | JULIO | 100% | 100% |
| TOTAL | | | | | | 10,045,499.10 | 10,007,307.91 | 10,045,499.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 100% | 100% |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
Programa Operativo Anual 2015
CUARTO INFORME TRIMESTRAL
al 31 de diciembre DE 2015



DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ **ORIGEN DEL RECURSO: PEF - PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS** **\$1,350,000.00**

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|-------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | N° DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEF | PRAH | 506010PP30502 | ATLAS DE PELIGROS Y/O RIESGOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$1,350,000.00 | \$1,347,847.00 | 945,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 1 | ATLAS | 61,599 | 58,357 | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 95% | 100% |
| TOTAL | | | | | | 1,350,000.00 | 1,347,847.00 | 945,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | | | | | | | 95% | 100% |

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYTO DE VILLA DE ALVAREZ **ORIGEN DEL RECURSO: PEF - CONTINGENCIAS ECONOMICAS** **\$24,046,547.10**

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|------------|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------|------------|------------|
| APERTURA PROGRAMATICA | | N° DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIERO |
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEF | CE | 3 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL COLONIA LINDA VISTA. ETAPA I | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | \$24,046,547.10 | \$23,896,726.09 | 24,046,547.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | COLECTOR | 61,599 | 58,357 | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 99% | 99% |
| TOTAL | | | | | | 24,046,547.10 | 23,896,726.09 | 24,046,547.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 99% | 99% |

Elaboró:

Revisó:

Autorizó

LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA
 Directora General de Desarrollo Social y Planeación

LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA
 Directora General de Desarrollo Social y Planeación

LIC. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON
 Presidenta Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
 Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
Programa Operativo Anual 2015
CUARTO INFORME TRIMESTRAL



| | | | |
|--|----------------------------|--|------------------------|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYO DE VILLA DE ALVAREZ | ORIGEN DEL RECURSO: | HABITAT. VERTIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS | \$23,852,009.00 |
|--|----------------------------|--|------------------------|

| DATOS GENERALES | | | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | | |
|------------------|---------------------|-------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIE RO |
| | | | DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. | | | \$3,641,371.00 | \$3,613,152.60 | \$2,548,956.00 | \$0.00 | \$1,092,415.00 | \$0.00 | | | | | | | 76% | 76% |
| | | | Vertiente Intervenciones Preventivas. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH | DS | 060102DS006 | TERAPIA GRUPAL: DETECCION DEL ABUSO SEXUAL CON MUSICA | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$88,060.00 | \$87,174.00 | \$61,642.00 | \$0.00 | \$26,418.00 | \$0.00 | 2 | TERAPIA GRUPAL | 15 | 15 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS007 | TERAPIA GRUPAL: DETECCION DEL MALTRATO INFANTIL CON TAE KWON DO | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$88,060.00 | \$87,174.00 | \$61,642.00 | \$0.00 | \$26,418.00 | \$0.00 | 2 | TERAPIA GRUPAL | 15 | 15 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS008 | TERAPIA GRUPAL: DETECCION DEL MALTRATO INFANTIL CON TAE KWON DO | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$88,060.00 | \$87,174.00 | \$61,642.00 | \$0.00 | \$26,418.00 | \$0.00 | 2 | TERAPIA GRUPAL | 15 | 15 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS009 | TERAPIA GRUPAL: PREVENCION DEL BULLYING CON TEATRO | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$88,060.00 | \$87,174.00 | \$61,642.00 | \$0.00 | \$26,418.00 | \$0.00 | 2 | TERAPIA GRUPAL | 15 | 15 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS010 | TERAPIA GRUPAL: PREVENCION DEL BULLYING CON TEATRO | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$88,060.00 | \$87,174.00 | \$61,642.00 | \$0.00 | \$26,418.00 | \$0.00 | 2 | TERAPIA GRUPAL | 15 | 15 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS011 | TERAPIA GRUPAL: PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIASGO CON DANZA | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$88,060.00 | \$87,174.00 | \$61,642.00 | \$0.00 | \$26,418.00 | \$0.00 | 2 | TERAPIA GRUPAL | 15 | 15 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS013 | TERAPIA GRUPAL: PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR CON VOLIBOL | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$88,060.00 | \$87,174.00 | \$61,642.00 | \$0.00 | \$26,418.00 | \$0.00 | 2 | TERAPIA GRUPAL | 20 | 10 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS015 | TALLER DE SENSIBILIZACION: CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEPORTIVA PILATES | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 36 | 0 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS016 | TALLER DE SENSIBILIZACION: CONSTRUCCION DE AUTOESTIMA CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PILATES | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 36 | 0 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS017 | TALLER DE SENSIBILIZACION: CULTURA DE LA PAZ Y EL BUEN TRATO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA ZUMBA | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 36 | 0 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS018 | TALLER DE SENSIBILIZACION: CULTURA DE LA PAZ Y EL BUEN TRATO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA ZUMBA | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 36 | 0 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS019 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PERSPECTIVA DE VIDA Y ORIENTACION PROFESIONAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS020 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PERSPECTIVA DE VIDA Y ORIENTACION PROFESIONAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 20 | 16 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS021 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS022 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 36 | 0 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS023 | TALLER DE SENSIBILIZACION: RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS024 | TALLER DE SENSIBILIZACION: RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,372.00 | \$96,628.00 | \$68,160.00 | \$0.00 | \$29,212.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS025 | TALLER DE SENSIBILIZACION: ESCUELA PARA PADRES ADOLESCENTES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 36 | 0 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |
| PH | DS | 060102DS026 | TALLER DE SENSIBILIZACION: ESCUELA PARA PADRES ADOLESCENTES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
 Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
Programa Operativo Anual 2015
CUARTO INFORME TRIMESTRAL



| APERTURA PROGRAMÁTICA | | | DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|-----------------------|---------------------|-------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------|---|---------|-------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------|---------|--------------|-------------------|--------|-------------------|--|----------------------|--|------------|--|
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | LOCALIZACION | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIE RO | | | | | |
| | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| PH | DS | 060102DS027 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PREVENCION A LA DISCRIMINACION CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (CICLISMO) | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS028 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PREVENCION A LA DISCRIMINACION CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (CICLISMO) | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS029 | CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN DE COMITES COMUNITARIOS | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$56,386.00 | \$56,386.00 | \$39,470.00 | \$0.00 | \$16,916.00 | \$0.00 | 1 1 1 | TALLER COMITÉ ESTIMULO PC | 9 | 9 | AGOSTO | DICIEMBRE | 99% | 100% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS030 | CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN DE COMITES COMUNITARIOS | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$56,386.00 | \$56,371.32 | \$39,470.00 | \$0.00 | \$16,916.00 | \$0.00 | 1 1 1 | TALLER COMITÉ ESTIMULO PC | 9 | 9 | AGOSTO | DICIEMBRE | 99% | 100% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS031 | CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN DE COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$46,284.00 | \$46,270.14 | \$32,398.00 | \$0.00 | \$13,886.00 | \$0.00 | 3 1 | COMITÉ ESTIMULO PC | 16 | 15 | AGOSTO | DICIEMBRE | 99% | 100% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS032 | CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN DE COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$46,284.00 | \$46,265.54 | \$32,398.00 | \$0.00 | \$13,886.00 | \$0.00 | 3 1 | COMITÉ ESTIMULO PC | 16 | 15 | AGOSTO | DICIEMBRE | 99% | 100% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS034 | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$32,568.00 | \$31,552.00 | \$22,797.00 | \$0.00 | \$9,771.00 | \$0.00 | 2 | ESTIMULO PC | 1 | 1 | AGOSTO | DICIEMBRE | 97% | 97% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS035 | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$32,568.00 | \$31,552.00 | \$22,797.00 | \$0.00 | \$9,771.00 | \$0.00 | 2 | ESTIMULO PC | 1 | 1 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 97% | 97% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS036 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PREVENCION AL DELITO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (FUTBOL) | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS037 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PREVENCION AL DELITO CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (FUTBOL) | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS038 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PREVENCION A LAS ADICCIONES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ATLETISMO) | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS039 | TALLER DE SENSIBILIZACION: PREVENCION A LAS ADICCIONES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ATLETISMO) | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS040 | TALLER DE SENSIBILIZACION: RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (VOLEYBOL) | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS041 | TALLER DE SENSIBILIZACION: RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL (VOLEYBOL) | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS042 | TALLER DE SENSIBILIZACION: DISMINUCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES (BALLEFOLKORICO) | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS043 | TALLER DE SENSIBILIZACION: HABILIDADES SOCIALES Y ACERTIVAS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS045 | TALLER DE SENSIBILIZACION: DISMINUCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |
| PH | DS | 060102DS046 | TALLER DE SENSIBILIZACION: HABILIDADES SOCIALES Y ACERTIVAS CON ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$97,370.00 | \$96,628.00 | \$68,159.00 | \$0.00 | \$29,211.00 | \$0.00 | 2 | TALLER | 18 | 18 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
 Dirección General de Desarrollo Social y Planeación
 Programa Operativo Anual 2015
 CUARTO INFORME TRIMESTRAL



| APERTURA PROGRAMÁTICA | | DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACIÓN | | INVERSION TOTAL | | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2015 (PESOS) | | | | METAS PROGRAMADAS | | NO. BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | AVANCE (%) | |
|---|---------------------|-----------------|---|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---|--------------------|----------|------------------|-------------------|---------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|------------|--|
| PROGRAMA (CLAVE) | SUBPROGRAMA (CLAVE) | Nº DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD O COLONIA | AUTORIZADA | EJERCIDA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO (ESPECIFICAR) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MUJERES | HOMBRES | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | FISICO | FINANCIE RO | | |
| PH | DS | 060102DS047 | LABORATORIO CREATIVO: CREACION DE LETRAS Y SONIDOS | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$104,873.00 | \$103,866.40 | \$73,411.00 | \$0.00 | \$31,462.00 | \$0.00 | 1 | LABORATORIO | 9 | 9 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 99% | | |
| PH | DS | 060102DS048 | LABORATORIO CREATIVO: CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$104,240.00 | \$103,866.40 | \$72,968.00 | \$0.00 | \$31,272.00 | \$0.00 | 1 | LABORATORIO | 9 | 9 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 100% | | |
| PH | DS | 060102DS049 | LABORATORIO CREATIVO: CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$104,240.00 | \$103,866.40 | \$72,968.00 | \$0.00 | \$31,272.00 | \$0.00 | 1 | LABORATORIO | 9 | 9 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 100% | | |
| PH | DS | 060102DS050 | LABORATORIO CREATIVO: CONSTRUCCION DE SONIDOS | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$104,240.00 | \$103,866.40 | 72,968.00 | \$0.00 | 31,272.00 | \$0.00 | 1 | LABORATORIO | 9 | 9 | AGOSTO | NOVIEMBRE | 99% | 100% | | |
| MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO. Vertiente Intervenciones Preventivas. | | | | | | \$20,210,638.00 | \$20,073,876.49 | \$14,147,440.00 | \$0.00 | \$6,063,198.00 | \$0.00 | | | | | | | 99% | 99% | | |
| PH | ME | 060102ME001 | READECUACION DE CALLE TECOMAN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$3,211,813.00 | \$3,172,451.31 | \$2,248,269.00 | \$0.00 | \$963,544.00 | \$0.00 | 3,538.46 | METRO CUADRADO | 37 | 25 | JULIO | DICIEMBRE | 99% | 99% | | |
| PH | ME | 060102ME002 | READECUACION DE CALLE LOPEZ RAYON, ADOLFO LOPEZ MATEOS | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$3,719,851.00 | \$3,697,404.93 | \$2,603,895.00 | \$0.00 | \$1,115,956.00 | \$0.00 | 3,988.88 | METRO CUADRADO | 33 | 22 | JULIO | DICIEMBRE | 99% | 99% | | |
| PH | ME | 060102ME003 | READECUACION DE CALLE MANZANILLO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | VILLA DE ALVAREZ | LOPEZ MATEOS | \$5,119,424.00 | \$5,097,966.80 | \$3,583,592.00 | \$0.00 | \$1,535,832.00 | \$0.00 | 6,167.44 | METRO CUADRADO | 19 | 13 | JULIO | DICIEMBRE | 99% | 100% | | |
| PH | ME | 060102ME004 | READECUACION DE CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, COL. LIBERACION | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$1,804,569.00 | \$1,797,853.98 | \$1,263,198.00 | \$0.00 | \$541,371.00 | \$0.00 | 1,613.88 | METRO CUADRADO | 10 | 6 | JULIO | DICIEMBRE | 99% | 100% | | |
| PH | ME | 060102ME005 | READECUACION DE CALLE MANZANILLO COL. LIBERACION | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$2,303,319.00 | \$2,263,322.47 | \$1,612,323.00 | \$0.00 | \$690,996.00 | \$0.00 | 2,578.72 | METRO CUADRADO | 12 | 8 | JULIO | DICIEMBRE | 98% | 98% | | |
| PH | ME | 060102ME006 | READECUACION DE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, COL. LIBERACION | VILLA DE ALVAREZ | LIBERACION | \$4,051,662.00 | \$4,044,877.00 | \$2,836,163.00 | \$0.00 | \$1,215,499.00 | \$0.00 | 4,452.05 | METRO CUADRADO | 20 | 13 | JULIO | DICIEMBRE | 99% | 100% | | |
| TOTAL VERTIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS | | | | | | \$23,852,009.00 | \$23,687,029.09 | \$16,696,396.00 | \$0.00 | \$7,155,613.00 | \$0.00 | | | | | | | | | | |

Elaboró:

LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA
 Directora General de Desarrollo Social y Planeación

Revisó:

LIC. ELIZABETH AVILA MENDOZA
 Directora General de Desarrollo Social y Planeación

Autorizó

LIC. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON
 Presidenta Municipal