

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL13130200161769	Mejoramiento De Vivienda	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$135,998	\$3,079,580	\$3,079,580	\$234,605	\$234,605	\$234,605	\$234,605	7.62	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130200162100	Contruccion De Calles	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de villa de alvarez col	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,718	\$399,718	\$399,718	\$399,718	99.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200513928	Construccion De Calle (Camino Al Fanteon)	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,254	\$997,254	\$997,254	\$997,254	99.73	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300569844	Construccion De Planta De Tratamiento Y 2da Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Julupapan En El Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaria de desarrollo urbano	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,278,447	\$4,760,133	\$4,760,133	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	26.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300577052	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Julupapan Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$45,259	\$45,259	\$45,259	\$45,259	\$45,259	\$45,259	\$45,259	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300577067	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De El Naranjal, Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,816	\$9,816	\$9,816	\$9,816	\$9,816	\$9,816	\$9,816	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300577093	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Mixcuate Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,282	\$24,282	\$24,282	\$24,282	\$24,282	\$24,282	\$24,282	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300577178	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De Los Fichasos, Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$28,369	\$28,369	\$28,369	\$28,369	\$28,369	\$28,369	\$28,369	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300577293	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De Pueblo Nuevo, Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,448	\$60,448	\$60,448	\$60,448	\$60,448	\$60,448	\$60,448	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150300577612	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica, Para Beneficiar A La Localidad De La Lima, Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comision federal de electricidad	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,554	\$18,554	\$18,554	\$18,554	\$18,554	\$18,554	\$18,554	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615681	Ampliacion De La Red Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad Del Marañal	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400616008	Construccion De Planta De Tratamiento Y 2da Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.