



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
PROGRAMAS DE GESTIÓN  
DE RECURSOS**



**Núm. Oficio:** **DPPGR- 239/2024**  
**Fecha:** **12-JULIO-2024**

**ASUNTO:** **2DO. INFORME  
TRIMESTRAL CONAC 2024**

**LIC. ALAN ISAÍAS MONTELÓN AGUILERA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
PRESENTE.**

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 apartado B fracción II en los incisos a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal y a los lineamientos del Consejo de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que señalan la obligación del municipio de hacer del conocimiento de los habitantes, al menos en la página oficial de internet, las obras y acciones a realizar, el costo, la ubicación y beneficiarios, me permito, por este conducto, enviar el Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2024 del uso y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de Villa de Álvarez, con la finalidad de que se publique en la página oficial de este Municipio en el apartado del artículo 29, fracción IV.

Anexo al presente el archivo impreso del Segundo Informe Trimestral antes mencionado, de igual manera, le informo que también ha sido enviado al correo electrónico [transparencia@villadealvarez.gob.mx](mailto:transparencia@villadealvarez.gob.mx) con el título SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL CONAC.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE VILLA DE ÁLVAREZ. COL.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**LIC. VERONICA QUINTERO GUERRERO**  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE PLANEACION  
Y PROGRAMA DE GESTION DE RECURSOS

c.c.p. Archivo.

"2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima"

Guillermo Prieto 5, esquina con Independencia Centro Villa de Álvarez, Colima, Col.C.P. 28976.

Tel. 316 27 00 Ext. 1563

 [www.villadealvarez.gob.mx](http://www.villadealvarez.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ  
 MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS  
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  
 AL 30 DE JUNIO DE 2024



NO.	NÚMERO DE LA OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COSTO	MUNICIPIO						MUNICIPIO			MUNICIPIO	
				UBICACIÓN			METAS	UNIDAD	BENEFICIARIOS	AVANCE				
				ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD				FISICO %	FINANCIERO %			
1	FAISM-24-01	Rehabilitación de Alumbrado Público en Plazas Públicas.	\$ 1,146,020.34	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Almendros I, Arboledas del Carmen, Colinas del Carmen, Crismat, El Centenario, Jacarandas, La Gloria, Las Colinas, Las Palomas, Pueblo Nuevo, Puerta de Higueras, Puerta del Centenario, Real Bugambilias, Real Hacienda, Senderos del Carmen, Solidaridad.	119	Luminaria	3561	64.70%	29.42%			
2	FAISM-24-02	Rehabilitación de Alumbrado Público, Zona Urbana.	\$ 601,900.80	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Centro, Puerta de Higueras, Real del Siete, San Ramón, Villa Izcalli, Vista Bugambilias, La Armonía y vista Volcanes I	100	Luminaria	937	60%	29.05%			
3	FAISM-24-03	Ampliación de Alumbrado Público en Avenidas Principales.	\$ 1,690,010.22	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	La Comarca, Punta Diamante, Vista Volcanes y Ciudad Natura, Real Hacienda	100	Luminaria	600	60%	29.43%			
4	FAISM-24-04	Construcción de Red de alcantarillado para agua pluvial en la calle Dr. Miguel Galindo tramo Av. Pablo Silva García a Av. Providencia.	\$ 4,290,402.17	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Villas de Oro y Villas Providencia	305	ML	590	60%	41.37%			
5	FAISM-24-05	Rehabilitación de pavimento con asfalto en Av. María Ahumada de Gómez, tramo de la Av. Enrique Corona Morfin a calle Cuyutlan.	\$ 9,366,723.37	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Liberación, Morelos, Centro, Senderos del Carmen, Colinas del Carmen, Rinconada de la Hacienda, Campestre, Alfredo V. Bonfil, Primaveras	19433	M2	2403	30%	29.79%			
6	FAISM-24-08	Construcción de pavimento con huella de rodamiento con concreto hidráulico en calle Manzano, tramo Av. Niños Héroes a calle Jacarandas.	\$ 2,012,500.00	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	La Reserva	1746	M2	374	40%	62.72%			
7	FAISM-24-09	Construcción de pavimento con huella de rodamiento con concreto hidráulico en la Av. Pablo Silva García, tramo de la Av. Gil Cabrera a calle sin nombre, en el límite del municipio.	\$ 1,108,065.00	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Rancho Blanco	1055	M2	164	0%	0%			
8	FAISM-24-10	Construcción de pavimento con huella de rodamiento con concreto hidráulico en la calle Gral. Esteban Vaca tramo Av. Gral. Diego García Conde a calle Puerto de Veracruz.	\$ 1,495,000.00	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Villas Alameda	1300	M2	266	0%	0%			
									<b>\$32,028,846.00</b>					



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ  
MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS  
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2024



9	FAISM-24-11	Construcción de pavimento con huella de rodamiento con concreto hidráulico en la calle Ramón Serrano García tramo calle Cristóbal Colón a And. Ramón Chávez.	\$ 2,978,500.00	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Manuel M. Diéguez	2590	M2	779	30%	29.47%
10	FAISM-24-12	Construcción de techado en cancha de usos múltiples en la colonia Palo Alto.	\$ 1,680,000.00	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Palo Alto	1	Cancha	296	30%	29.89%
11	FAISM-24-13	GASTOS INDIRECTOS	\$ 960,865.39	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Villa de Álvarez	7	Servicio	12990	85.71%	94.63%
12	FAISM-24-14	Ampliación de Alumbrado Público en vialidades.	\$ 1,814,295.27	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Juan José Ríos, Villas Cañaveral, Tabachines, Rancho Blanco, Pueblo Nuevo, Joyitas, Arboledas del Carmen,	116	luminaria	937	64.66%	29.79%
13	FAISM-24-15	Construcción de Alumbrado Público en Plazas Públicas.	\$ 2,884,563.45	COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	Buena Vista, Colinas de las Lagunas, Colinas del Sol, Cruz de Comala, Puerta del Centenario, Rancho Blanco, Real del Seis, Villa Flores, Villas del Cañaveral, Real Santa Fe.	150	luminaria	1788	64.67%	29.56%
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			<b>\$ 32,028,846.00</b>								