



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ**  
 Dirección General de Desarrollo Municipal  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 Programa Operativo Anual 2019  
 CIERRE DE EJERCICIO

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2019 (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2019 (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS			FECHAS		AVANCE	
APERTURA PROGRAMÁTICA Programa (Descripción)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	INICIO	TERM	FISICO	FINANCIERO
AYS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE GENERAL ESTEBAN VACA CALDERON Y GENERAL GARCIA CONDE	Villa de Alvarez	Manuel Alvarez	\$3,787,764.32	\$3,787,762.49	\$1.83	\$0.00	\$0.00	\$3,787,764.32	\$0.00	395	ml	310	321	631	01/08/2019	29/10/2019	100%	100%
AYS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE JOSÉ CABRERA AHUMADA Y GUANAJUATO	Villa de Alvarez	Juan José Rios	\$4,211,108.70	\$4,211,108.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,211,108.70	\$0.00	437	ml	216	225	441	01/08/2019	29/10/2019	100%	100%
AYS	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y AMPLIACION DE AREA DE CAPTACION DE CAJAS COLECTORAS PLUVIALES EN TERCER ANILLO PERIFÉRICO	Villa de Alvarez	Varias	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	5	caja y/o rejilla	356	370	726	01/08/2019	30/09/2019	100%	100%
AYS	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y AMPLIACION DE AREA DE CAPTACION DE CAJAS COLECTORAS PLUVIALES EN AV. ENRIQUE CORONA MORFIN	Villa de Alvarez	Varias	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	7	Rejilla	178	185	363	15/08/2019	31/10/2019	100%	100%
AYS	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y AMPLIACION DE AREA DE CAPTACION DE CAJAS COLECTORAS PLUVIALES EN CALLE HIDALGO	Villa de Alvarez	Varias	\$124,000.00	\$123,989.47	\$10.53	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	1	Rejilla	370	386	756	01/05/2019	31/05/2019	100%	100%
AYS	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL ACONDICIONAMIENTO DESCARGA PLUVIAL AL ARROYO EL TREJO JUNTO A LA HACIENDA EL CORTIJO	Villa de Alvarez	El Centenario	\$448,483.97	\$448,483.93	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$448,483.97	\$0.00	1	mejoramiento	171	179	350	18/06/2019	31/07/2019	100%	100%
AYS	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PICACHOS	Villa de Alvarez	Picachos	\$684,158.60	\$684,158.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,158.60	\$0.00	100	m	73	77	150	01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
VIV	VIVIENDA: ESTUFAS ECOLÓGICAS	Villa de Alvarez	Varias	\$256,398.00	\$256,393.87	\$4.13	\$0.00	\$0.00	\$256,398.00	\$0.00	60	estufa	130	140	270	01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	AGUA DULCE	Villa de Alvarez	AGUA DULCE	\$17,093.20	\$17,092.92	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$17,093.20	\$0.00	4	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	JULUAPAN	Villa de Alvarez	JULUAPAN	\$64,099.50	\$64,098.47	\$1.03	\$0.00	\$0.00	\$64,099.50	\$0.00	15	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	CHIVATO	Villa de Alvarez	CHIVATO	\$12,819.90	\$12,819.69	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$12,819.90	\$0.00	3	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	EL NARANJAL	Villa de Alvarez	EL NARANJAL	\$8,546.60	\$8,546.46	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$8,546.60	\$0.00	2	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	LA LIMA - NUEVO NARANJAL	Villa de Alvarez	LA LIMA - NUEVO NARANJAL	\$12,819.90	\$12,819.69	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$12,819.90	\$0.00	3	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	EL MIXCOATE	Villa de Alvarez	EL MIXCOATE	\$12,819.90	\$12,819.69	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$12,819.90	\$0.00	3	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	PICACHOS	Villa de Alvarez	PICACHOS	\$29,313.10	\$29,312.62	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$29,313.10	\$0.00	7	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	PUEBLO NUEVO	Villa de Alvarez	PUEBLO NUEVO	\$51,279.60	\$51,278.77	\$0.83	\$0.00	\$0.00	\$51,279.60	\$0.00	12	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	JOYITAS	Villa de Alvarez	JOYITAS	\$12,819.90	\$12,819.69	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$12,819.90	\$0.00	3	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	PENITAS	Villa de Alvarez	PENITAS	\$4,273.30	\$4,273.23	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$4,273.30	\$0.00	1	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	SOLIDARIDAD-ALMENDROS	Villa de Alvarez	SOLIDARIDAD-ALMENDROS	\$12,819.90	\$12,819.69	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$12,819.90	\$0.00	3	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	EL HAYA	Villa de Alvarez	EL HAYA	\$4,273.30	\$4,273.23	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$4,273.30	\$0.00	1	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	LIBERACION-ROSARIO IBARRA	Villa de Alvarez	LIBERACION-ROSARIO IBARRA	\$8,546.60	\$8,546.46	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$8,546.60	\$0.00	2	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
	SAN ISIDRO	Villa de Alvarez	SAN ISIDRO	\$4,273.30	\$4,273.23	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$4,273.30	\$0.00	1	estufa				01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
URB	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. PABLO SILVA (TRAMO: AV. NIÑOS HEROES A SECUNDARIA TECNICA 6)	Villa de Alvarez	varias	\$2,054,297.08	\$2,054,297.02	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$2,054,297.08	\$0.00	6842	m²	334	349	683	01/08/2019	30/09/2019	100%	100%
URB	PAVIMENTACIÓN CARRIL LATERAL CARRETERA VILLA DE ALVAREZ-COMALA (PONIENTE-ORIENTE)	Villa de Alvarez	Linda Vista	\$423,399.96	\$423,399.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,399.96	\$0.00	888	m²	73	77	150	15/08/2019	31/10/2019	100%	100%
URB	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Villa de Alvarez	EL Haya	\$2,434,942.12	\$2,434,942.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434,942.12	\$0.00	74	luminaria	367	383	750	01/08/2019	29/10/2019	100%	100%
	EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO NORTE EN LA COMUNIDAD DE EL NUEVO NARANJAL	Villa de Alvarez	El Nuevo Naranjal	\$254,125.25	\$254,125.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,125.25	\$0.00	1140	m²	29	21	50	01/12/2019	31/12/2019	100%	100%
IND	INDIRECTOS. REPARACIÓN DE VEHÍCULO OBRAS PÚBLICAS	Villa de Alvarez	Villa de Alvarez	\$50,000.00	\$49,340.93	\$659.07	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	2	vehiculo	4	1	5	01/05/2019	31/05/2019	100%	99%
IND	INDIRECTOS. ESTUDIO TÉCNICO Y DIAGNÓSTICO DE POZO PROFUNDO EN PICACHOS	Villa de Alvarez	Villa de Alvarez	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	1	estudio	4	1	5	03/06/2019	10/06/2019	100%	100%
IND	INDIRECTOS. SERVICIOS PROFESIONALES	Villa de Alvarez	Villa de Alvarez	\$71,500.00	\$71,499.75	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	9	informe	1	0	1	15/08/2019	31/12/2019	100%	100%
IND	INDIRECTOS. SERVICIOS INTEGRALES. CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	Villa de Alvarez	Villa de Alvarez	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	1	estudio	150	350	500	01/07/2019	31/12/2019	100%	100%
<b>TOTAL</b>				<b>\$16,590,178.00</b>	<b>\$16,589,502.09</b>	<b>\$675.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,590,178.00</b>	<b>\$0.00</b>			<b>2766</b>	<b>3065</b>	<b>5831</b>			<b>0%</b>	<b>100%</b>

ELABORO:

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZAREZ  
 Director de Planeación y Programas de Gestión y Recursos

TITULAR DE LA DEPENDENCIA:

C. FELIPE CRUZ CALVARIO  
 Presidente Municipal