



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INVERSIÓN TOTAL	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	META	UNIDAD	No. BENEFICIARIOS				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
										HOGARES	TOTAL	HOM	MUJ				
FAISM-23-01	Construcción de colector pluvial en Calle Prolongación Hidalgo tramo calle Judea y calle Colina del Palatino.	\$ 9,088,584.00	\$ -	\$ 9,088,584.00	\$ 9,007,908.83	\$ 80,675.17	Fracc. Rea de Chaná y Real Santa Fe	694.00	ML	404	1,818	891	927	14-abr-23	31-jul-23	100%	99%
FAISM-23-02	Construcción con Concreto Hidráulico de la calle Jesús Villanueva Gutiérrez tramo de la Calle José Padilla Córdova y Eloisa Mesina Preciado.	\$ 1,670,400.00	\$ -	\$ 1,670,400.00	\$ 1,670,400.00	\$ -	Colonia Rancho Blanco	2,560.00	M2	102	461	226	235	03-jul-23	15-oct-23	100%	100%
FAISM-23-03	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Av. Pablo Silva García tramo Av. J. Merced Cabrera a Calle Condor.	\$ 8,312,850.00	\$ -	\$ 8,312,850.00	\$ 8,312,850.00	\$ -	Col. Villas Diamante, Emiliano Zapata y San Ramón	12,700.00	M2	387	1,743	854	889	14-abr-23	30-jun-23	100%	100%
FAISM-23-04	Construcción de Cancha Pública de Usos Múltiples en la Colonia Higueras del Espinal.	\$ 680,000.00	\$ -	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ -	Colonia Higueras del Espinal	1.00	CANCHA	66	295	145	150	22-may-23	10-jul-23	100%	100%
FAISM-23-08	Rehabilitación de espacio público multideportivo canchas de usos múltiples unidad deportiva Gil Cabrera Gudiño.	\$ 343,747.00	\$ -	\$ 343,747.00	\$ 343,747.00	\$ -	Col. El Llano	1,230.00	M2	67	300	147	153	15-may-23	12-jun-23	100%	100%
FAISM- 23 -09-1	Arrendamiento de vehículos para la supervisión, verificación y seguimiento de las obras.	\$ 382,331.04	\$ -	\$ 382,331.04	\$ -	\$ 382,331.04	Villa de Álvarez	3.00	Vehículos	7,137	30,999	15,286	15,713	01-nov-23	31-dic-23	100%	0%
FAISM- 23 -09-2	Elaboración de estudios y pruebas para las obras de Construcción con concreto hidráulico de la Av. Pablo Silva García y calle J Jesús Villanueva Gutiérrez.	\$ 542,454.10	\$ -	\$ 542,454.10	\$ 542,454.10	\$ -	Villa de Álvarez	2.00	Estudio	490	2,204	1,080	1,124	20-mar-23	30-may-23	100%	100%
FAISM- 23 -09-3	Elaboración de estudios y pruebas para la obra construcción de colector pluvial en Av. Prolongación Hidalgo, Villa de Álvarez.	\$ 252,300.00	\$ -	\$ 252,300.00	\$ 252,300.00	\$ -	Villa de Álvarez	1.00	Estudio	404	1,818	891	927	20-mar-23	30-may-23	100%	100%
FAISM- 23 -09-4	Elaboración de estudios y pruebas para la obra construcción de cancha publica de usos múltiples en la colonia Higueras del Espinal.	\$ 29,614.86	\$ -	\$ 29,614.86	\$ 29,614.86	\$ -	Villa de Álvarez	1.00	Estudio	66	295	145	150	20-mar-23	30-may-23	100%	100%
FAISM-23-10	Rehabilitación de Espacio multideportivo, pista de atletismo en la Unidad Deportiva Gil Cabrera Gudiño, Av. J. Merced Cabrera esq. Carmen Serdán.	\$ 1,480,000.00	\$ -	\$ 1,480,000.00	\$ 1,480,000.00	\$ -	Col. El Llano	4,776.00	M2	222	1,000	600	400	14-oct-23	15-dic-23	100%	100%
FAISM-23-11	Mantenimiento de Alumbrado Público, Zona Urbana.	\$ 10,991,232.00	\$ -	\$ 10,991,232.00	\$ 10,008,904.42	\$ 982,327.58	Lagunas III, Colinas de las Lagunas, Salomón Preciado, Colinas del Sol, Lomas Altas, Villas del Cañaveral, Carlos de la Madrid, Villa Izcalli, Vista Bugambillas, Montellano, Real de Minas, Colinas del Rey, Linda Vista II, Burócratas del Estado, La Comarca, Lomas de la Villa, Real HaciendaCampestre Bugambillas, Rinconada de la Hacienda, La Frontera, Villas del Centro, Rosario Ibarra, Emiliano Zapata, Santa Sofía, San Ramón, Villas Diamante, Alfonso Rolón Michel, Villas de Oro, Vista Volcanes I, Vista Volcanes II, Punta Diamante, Villa Fuentes, Real del Siete, Verde Valle, Palo Alto, los Robles, Higueras del Espinal, Las Palomas, Hacienda los Limones, Tulipanes, Las Presas, Real Centenario, Manuel Álvarez, Santa Cristina, Rancho Blanco, Valle del Sol, Rinconada de la Granja, Las Rosas.	2,100.00	Luminarias	3,784	17,028	8,344	8,684	14-oct-23	30-nov-23	100%	91%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	INVERSIÓN TOTAL	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	UBICACIÓN (LOCALIDAD)	META	UNIDAD	No. BENEFICIARIOS				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
										HOGARES	TOTAL	HOM	MUJ				
FAISM-23-12	Mantenimiento de Alumbrado Público, Zona Rural.	\$ 2,574,255.06		\$ 2,574,255.06	\$ 742,250.56	\$ 1,832,004.50	Mixcuate, Pueblo Nuevo, Agua Dulce, Julupán, Picachos, Peñitas, El Naranjal, Nuevo Naranjal, La Lima, El Carrizal, Joyitas y El Chivato	485.00	Luminarias	604	2,537	1,243	1,294	14-oct-23	30-nov-23	100%	29%
FAISM-23-13	Mantenimiento de Alumbrado Público en plazas Públicas, Zona Rural.	\$ 280,158.00		\$ 280,158.00	\$ 81,890.02	\$ 198,267.98	Mixcuate, Pueblo Nuevo, Picachos, El Naranjal, Nuevo Naranjal y El Chivato	32.00	Luminarias	12	53	26	27	14-oct-23	30-nov-23	100%	29%
FAISM-23-14	Mantenimiento de Alumbrado Público en plazas Públicas, Zona Urbana.	\$ 3,596,206.94		\$ 3,596,206.94	\$ 1,059,452.18	\$ 2,536,754.76	Loma Bonita, Villas del Rio, Real de Montroy, Real Santa Fe, Manuel M. Diéguez, Colinas del Rey, Hacienda de los Limones, La Comarca, La Reserva, Alfredo V. Bonfil Fovissste, Las Palomas, Patria Residencial, Las Rosas, Lomas Altas, Los Robles, Ramón Serrano, Punta Diamante, Rinconada de la Hacienda, Rosario Ibarra, Santa Sofía, Santa Teresa, Tulipanes, Verde Valle, Villas Diamante, Vista Volcanes II, Villas Bugambillas, Villas del Centro, Almendros I, Azaleas I, Azaleas II, Juan José Ríos III, Los Triángulos, Real Centenario, Real del Seis, Solidaridad II, Solidaridad III, Real Hacienda, Vista Bugambillas, Villas San José, Carlos de la Madrid, Palo alto, San Ramón.	414.00	Luminarias	1,242	4,968	2,434	2,534	14-oct-23	30-nov-23	100%	29%
FAISM-23-15	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en las colonias Del Valle y Emiliano Zapata.		\$ 277,717.46	\$ 277,717.46	\$ -	\$ 277,717.46	Del Valle y Emiliano Zapata	79.00	M2	68	167	72	95	30-nov-23	31-dic-23	100%	0%
FAISM-23-16	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Leandro Valle.		\$ 276,008.04	\$ 276,008.04	\$ -	\$ 276,008.04	Leandro Valle	110.30	M2	113	334	160	174	30-nov-23	31-dic-23	100%	0%
FAISM-23-17	Equipamiento de cancha de usos múltiples en la colonia Higueras del Espinal.		\$ 155,479.55	\$ 155,479.55	\$ -	\$ 155,479.55	Colonia Higueras del Espinal	1.00	Cancha	66	295	145	150	30-nov-23	31-dic-23	100%	0%
INVERSION TOTAL		\$ 40,224,133.00	\$ 709,205.05	\$ 40,933,338.05	\$ 34,211,771.97	\$ 6,721,566.08				7,137	30,999	15,286	15,713				