

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF
Cuarto Informe Trimestral, al 31 de diciembre de 2022.

TOTAL \$ **29,095,634.00**

No.	NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COSTO	UBICACION			META	UNIDAD	No. HOGARES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE	
				ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD						FISICO	FINANCIERO
1	FISM-22-001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	\$ 4,817,883.73	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	SENDEROS DEL CARMEN, VILLAS DEL CENTRO, VILLAS BUGAMBILIAS, BUGAMBILIAS, REAL SANTA FE, LAS LAGUNAS I Y II, PRIMAVERAS, AZALEAS, GOLONDRINAS, COLINAS DEL CARMEN, ALFREDO V. BONFIL, JARDINES DE BUGAMBILIAS, LAS COLINAS, LA CAJITA DEL AGUA, VILLA CARLO, VISTA BUGAMBILIAS, ALMENDROS, SOLIDARIDAD, EL ANGEL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, VILLA DE ALVA, LAS AGUILAS, LOMAS DE LA HIGUERA - REAL DE MONTROY, LEANDRO VALLE	869	LUMINARIA	1,448	01-jul-22	15-dic-22	100%	99%
2	FISM-22-002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO	\$ 3,886,463.17	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS PROVIDENCIA, ALTA VILLA, SAN ISIDRO, CENTRO, CENTENARIO II, LOS TRIANGULOS, SAN MIGUEL, RINCONADA DEL CENTENARIO, VILLAFUENTES, REAL DEL SEIS, PALO ALTO, BUENAVISTA, JUAN JOSE RIOS III, VILLAS COLIMAN	701	LUMINARIA	1,168	01-jul-22	15-dic-22	100%	99%
3	FISM-22-003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR	\$ 3,758,947.26	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	EL CORTIJO, VILLAS ALAMEDA I, HACIENDA EL CORTIJO, EL LAUREL, JACARANDAS, LA JOYA, VILLAS SAN JOSE, LOS OLIVOS, VILLAS DEL RIO, RANCHO SANTO, RAMON SERRANO, LOMA BONITA, PATRIA RESIDENCIAL, LA RESERVA, SENDEROS DE RANCHO BLANCO IV, RESIDENCIAL TABACHINES, PUERTA DEL CENTENARIO II, REAL CENTENARIO, REAL CENTENARIO, SANTA TERESA, LA FLORESTA, MANUEL M. DIEGUEZ	678	LUMINARIA	1,130	01-jul-22	15-dic-22	100%	99%
4	FISM-22-004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GRAL. DIEGO GARCIA CONDE, TRAMO AV. BENITO JUAREZ - LIBRAMIENTO GOBERNADORA GRISELDA ALVAREZ	\$ 310,473.52	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	MANUEL ALVAREZ, VILLAS SAN JOSE, VILLAS ALAMEDA I Y II, EL CORTIJO, LA JOYA, LOS OLIVOS, SENDEROS DE RANCHO BLANCO IV, CENTENARIO, REAL CENTENARIO, PUERTA DEL CENTENARIO II	56	LUMINARIA	93	01-jul-22	15-dic-22	100%	97%
5	FISM-22-005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PABLO SILVA GARCIA, TRAMO GRAL. DIEGO GARCIA CONDE - LIBRAMIENTO GOBERNADORA GRISELDA ALVAREZ	\$ 99,795.06	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	SENDEROS DE RANCHO BLANCO IV, LOS OLIVOS, CENTENARIO, LOMA BONITA	18	LUMINARIA	30	01-jul-22	15-dic-22	100%	97%
6	FISM-22-006	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO GOBERNADORA GRISELDA ALVAREZ DESDE AV. J. MERCED CABRERA - AL LIMITE MUNICIPAL CON COLIMA	\$ 986,862.26	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	SANTA SOFIA, VILLAS PROVIDENCIA, ALFONSO ROLON MICHEL, RINCONADA DEL CENTENARIO, JARDINES DEL CENTENARIO, CENTENARIO II, PUERTA DEL CENTENARIO, PUERTA DE HIERRO, PUERTA DEL CENTENARIO II, SENDEROS DE RANCHO BLANCO I, II, III, IV, LOS OLIVOS, LA JOYA, HACIENDA EL CORTIJO	178	LUMINARIA	297	01-jul-22	15-dic-22	100%	98%
7	FISM-22-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE CONCEPCION BARBOSA EN EL TRAMO INDEPENDENCIA - AV. TECNOLOGICO	\$ 2,617,529.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	FRANCISCO HDEZ ESPINOZA, LIBERACION, ROSARIO IBARRA	3,150	M ²	38	01-sep-22	31-oct-22	97%	97%
8	FISM-22-008	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PRIMERA ETAPA, EN CALLE HACIENDA DE CHAPINGO (TRAMO LIC. FRANCISCO VELASCO CURIEL - HACIENDA DEL COCOYOC)	\$ 6,796,036.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	REAL CENTENARIO	612	ML	101	15-sep-22	15-dic-22	99%	99%
9	FISM-22-009	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. GENERAL ESTEBAN VACA CALDERON (TRAMO FRANCISCO L. URQUIZO - JOSE D RUIZ)	\$ 4,798,770.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	MANUEL ALVAREZ	432	ML	71	15-sep-22	15-dic-22	99%	99%
10	FISM-22-010	REHABILITACION DE BOCATORMENTA EN AV. PROVIDENCIA ESQUINA CON ESTADO DE HIDALGO	\$ 150,004.98	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS PROVIDENCIA	1	PZA	8	01-jul-22	15-ago-22	100%	100%
11	FISM-22-011	INDIRECTOS, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	\$ 872,869.02	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	SERVICIO	4,385	01-may-22	31-dic-22	100%	100%
INVERSION TOTAL FISM 2022			\$ 29,095,634.00						4,385				