



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ADECUACION DE PRESUPUESTO

No. de Contrato	Clave de la Obra	No. de Obra	Fecha de Contratación	Fecha de Inicio		Fecha de Término	
FORTAMUN-02-ICT-C/2019-VA	2019-00011	FORTAMUN02ICT19	22/NOV/2019	25/NOV/2019		31/DIC/2019	
Contratista			RFC	Procedimiento		No. de Concurso	
EMULSIONES DE COLIMA S.A. DE C.V.			ECO1503045C2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES		FORTAMUN-02-ICT-C/2019-VA	
Descripción			Ubicación				
REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE VILLA DE ALVAREZ.			COLIMA VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ			
No.	Concepto	Unidad	Volumen Catálogo	Est. 1	Total Estimado	Precio Unit.	Importe
1	CONCEPTO COMODIN PARA AGILIZAR EL TRAMITE DEL ANTICIPO	LOTE	1.0000		0.0000	1,161,257.00	0.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO SUPERFICIAL CON EMULSION DE RR ROMPIMIENTO RAPIDO	M3		40.0000	40.0000	4,553.75	182,150.00
3	RIEGO DE SELLO A BASE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO AL 65%, CON SELLO 3E, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		7,756.5300	7,756.5300	39.29	304,754.06
4	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, CON MICROESFERAS DE FIBRA DE VIDRIO, EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO SOBRE PAVIMENTO, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE SUMINISTRO	M		27,785.4530	27,785.4530	24.27	674,352.94
						SUBTOTAL	1,161,257.01
						I.V.A.	185,801.12
						TOTAL	1,347,058.13

SUPERVISOR DE I

ARQ. HECTOR ME

Importe Contratado
1,161,257.00
1,161,257.00
185,801.12
1,347,058.12

OBRA

MAQUINARIA RUELAS