DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	003
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	16/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

NOTA :

Se da inicio con la ejecución de los trabajos de la acción #8 J. FELIX RUIZ NUÑEZ, acción #9 HELIODORO PARTIDA ALEJANDRES, acción #10 JOSE ANTONIO PARTIDA PEDRAZA. Se hace el trazo y nivelación de las plataformas incluyendo la preparación de las salidas de drenaje del w.c. y lavabo y el anclaje de los castillos.

Se cuelan juntos la Contratrabe de 20x25 cm armada con armex 15x20-4, con concreto f'c= 150 kg/cm2 y la Losa de cimentación es 10 cms de espesor en concreto f´c=150kg/cm2 acabado pulido con malla electrosoldada 6-6/10-10 de medidas 1.70 x 1.40.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	**004**
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	19/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

Nota:

Se da inicio con la ejecución de los trabajos de la acción #11 LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ, acción #12 JAIME AGUIRRE PEREZ, acción #13 MARIANO FIGUEROA PARTIDA. Se hace el trazo y nivelación de las plataformas incluyendo la preparación de las salidas de drenaje del w.c. y lavabo y el anclaje de los castillos.

Se cuelan juntos la Contratrabe de 20x25 cm armada con armex 15x20-4, con concreto f'c= 150 kg/cm2 y la Losa de cimentación es 10 cms de espesor en concreto f´c=150kg/cm2 acabado pulido con malla electrosoldada 6-6/10-10 de medidas 1.70 x 1.40.

Con esta fecha se inicia con el confinamiento de Muro de 15 cm de espesor, de tabique de barro recocido de 10x14x28 cm. A la altura de 2.10 mts. Para recibir el armado de la dala de cerramiento. En las acciones #8 J. FELIX RUIZ NUÑEZ, acción #9 HELIODORO PARTIDA ALEJANDRES, acción #10 JOSE ANTONIO PARTIDA PEDRAZA.

Se cimbran y se cuelan los Castillo k-1 de 15x15, armado con 4 varillas N°3, estribos N°2 @ 10 cm. con concreto hecho en obra con un f'c= 200kg/cm2 de resistencia.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	**005**
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	20/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

Nota:

Se da inicio con la ejecución de los trabajos de la acción #14 PASCUAL PARTIDA ALEJANDRES, acción #15 J. GUADALUPE RUIZ MUÑOZ, acción #16 AGUSTIN BARAJAS RAMIREZ. Se hace el trazo y nivelación de las plataformas incluyendo la preparación de las salidas de drenaje del w.c. y lavabo y el anclaje de los castillos.

Se cuelan juntos la Contratrabe de 20x25 cm armada con armex 15x20-4, con concreto f'c= 150 kg/cm2 y la Losa de cimentación es 10 cms de espesor en concreto f´c=150kg/cm2 acabado pulido con malla electrosoldada 6-6/10-10 de medidas 1.70 x 1.40.

Con esta fecha se inicia con el confinamiento de Muro de 15 cm de espesor, de tabique de barro recocido de 10x14x28 cm. A la altura de 2.10 mts. Para recibir el armado de la dala de cerramiento. En las acciones #11 LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ, acción #12 JAIME AGUIRRE PEREZ, acción #13 MARIANO FIGUEROA PARTIDA.

Se cimbran y se cuelan los Castillo k-1 de 15x15, armado con 4 varillas N°3, estribos N°2 @ 10 cm. con concreto hecho en obra con un f'c= 200kg/cm2 de resistencia.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	**006**
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	21/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

Nota:

Se continua la ejecución de los trabajos de la acción #8 J. FELIX RUIZ NUÑEZ, acción #9 HELIODORO PARTIDA ALEJANDRES, acción #10 JOSE ANTONIO PARTIDA PEDRAZA. Se cimbran y se cuelan la Dala de cerramiento de concreto, armado con armex 15x20-4. Con concreto hecho en obra con un f´c= 250kg/cm2 de resistencia.

Se realiza el pegado de ladrillo para dar altura a 2.40 mts. Así mismo se cimbra para recibir la losa y se hace el armado con varilla del N°3 @ 15 cm en ambos sentidos. Por la tarde se realiza el colado de concreto armado con concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor.

Con esta fecha se inicia con el confinamiento de Muro de 15 cm de espesor, de tabique de barro recocido de 10x14x28 cm. A la altura de 2.10 mts. Para recibir el armado de la dala de cerramiento. En las acciones #14 PASCUAL PARTIDA ALEJANDRES, acción #15 J. GUADALUPE RUIZ MUÑOZ, acción #16 AGUSTIN BARAJAS RAMIREZ.

Se cimbran y se cuelan los Castillo k-1 de 15x15, armado con 4 varillas N°3, estribos N°2 @ 10 cm. con concreto hecho en obra con un f'c= 200kg/cm2 de resistencia.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	**007**
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	21/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

Nota:

Se continua la ejecución de los trabajos de la acción #11 LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ, acción #12 JAIME AGUIRRE PEREZ, acción #13 MARIANO FIGUEROA PARTIDA. Se cimbran y se cuelan la Dala de cerramiento de concreto, armado con armex 15x20-4. Con concreto hecho en obra con un f´c= 250kg/cm2 de resistencia.

Se realiza el pegado de ladrillo para dar altura a 2.40 mts. Así mismo se cimbra para recibir la losa y se hace el armado con varilla del N°3 @ 15 cm en ambos sentidos. Por la tarde se realiza el colado de concreto armado con concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor.

Continua la ejecución de los trabajos de la acción #8 J. FELIX RUIZ NUÑEZ, acción #9 HELIODORO PARTIDA ALEJANDRES, acción #10 JOSE ANTONIO PARTIDA PEDRAZA. Se realiza la fabricación de base para tinaco con tabique de 10x14x28 cms. De 15 cms de altura y un diámetro de 1m.

Se realiza la construcción del pretil a 35 cms. De altura y se realiza el aplanado en muros y boquillas de puertas, ventanas y pretil.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	**008**
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	22/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

Nota:

Se continua la ejecución de los trabajos de la acción #14 PASCUAL PARTIDA ALEJANDRES, acción #15 J. GUADALUPE RUIZ MUÑOZ, acción #16 AGUSTIN BARAJAS RAMIREZ. Se cimbran y se cuelan la Dala de cerramiento de concreto, armado con armex 15x20-4. Con concreto hecho en obra con un f´c= 250kg/cm2 de resistencia.

Se realiza el pegado de ladrillo para dar altura a 2.40 mts. Así mismo se cimbra para recibir la losa y se hace el armado con varilla del N°3 @ 15 cm en ambos sentidos. Por la tarde se realiza el colado de concreto armado con concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor.

Continua la ejecución de los trabajos de la acción #11 LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ, acción #12 JAIME AGUIRRE PEREZ, acción #13 MARIANO FIGUEROA PARTIDA. Se realiza la fabricación de base para tinaco con tabique de 10x14x28 cms. De 15 cms de altura y un diámetro de 1m.

Se realiza la construcción del pretil a 35 cms. De altura y se realiza el aplanado en muros y boquillas de puertas, ventanas y pretil.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	**009**
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	22/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

Nota:

Se ejecutan los trabajos de la acción #8 J. FELIX RUIZ NUÑEZ, acción #9 HELIODORO PARTIDA ALEJANDRES, acción #10 JOSE ANTONIO PARTIDA PEDRAZA. Se realiza la aplicación de pintura en muros y plafones a dos manos, así como la colocación de puertas y ventanas.

Se aplica la Impermeabilización en azotea, en losa, muros y base de tinaco.

Se ejecutan los trabajos de la acción #8 J. FELIX RUIZ NUÑEZ, acción #9 HELIODORO PARTIDA ALEJANDRES, acción #10 JOSE ANTONIO PARTIDA PEDRAZA. Se realiza la aplicación de pintura en muros y plafones a dos manos, así como la colocación de puertas y ventanas.

Se aplica la Impermeabilización en azotea, en losa, muros y base de tinaco.

Continua la ejecución de los trabajos de la acción #11 LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ, acción #12 JAIME AGUIRRE PEREZ, acción #13 MARIANO FIGUEROA PARTIDA. Se realiza la aplicación de pintura en muros y plafones a dos manos, así como la colocación de puertas y ventanas.Se aplica la Impermeabilización en azotea, en losa, muros y base de tinaco.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	**010**
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	24/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

Nota:

Continua la ejecución de los trabajos de la acción #8 J. FELIX RUIZ NUÑEZ, acción #9 HELIODORO PARTIDA ALEJANDRES, acción #10 JOSE ANTONIO PARTIDA PEDRAZA. Se realiza el suministro y colocación de tinaco, así como la colocación de los muebles sanitarios.

Se realiza la excavación de registro, biodigestor y fosa de absorción, una vez estando echa dicha excavación se procedió a la fabricación de registro, la colocación del biodigestor y el relleno de pozo de absorción para su correcto funcionamiento.

Continua la ejecución de los trabajos de la acción #14 PASCUAL PARTIDA ALEJANDRES, acción #15 J. GUADALUPE RUIZ MUÑOZ. Se realiza la aplicación de pintura en muros y plafones a dos manos, así como la colocación de puertas y ventanas.

Se aplica la Impermeabilización en azotea, en losa, muros y base de tinaco.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

BITACORA DE OBRA	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ZONA SUR, VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FOLIO**
	UBICACIÓN: LOCALIDAD LOS PICACHOS.	**011**
	MUNICIPIO: VILLA DE ALVAREZ, COL.	**FECHA:**
	CONTRATISTA: COEPSA S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO SA DE CV)	24/12/2016
CONTRATISTA	C. ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	CONTRATO NO. FISM-02-LPE-C/2016-VA
DOMICILIO:	15 ACCIONES, VARIOS DOMICILIOS.	

Nota:

Continua la ejecución de los trabajos de la acción #11 LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ, acción #12 JAIME AGUIRRE PEREZ, acción #13 MARIANO FIGUEROA PARTIDA. Se realiza el suministro y colocación de tinaco, así como la colocación de los muebles sanitarios.

Se realiza la excavación de registro, biodigestor y fosa de absorción, una vez estando echa dicha excavación se procedió a la fabricación de registro, la colocación del biodigestor y el relleno de pozo de absorción para su correcto funcionamiento.

Continua la ejecución de los trabajos de la acción #14 PASCUAL PARTIDA ALEJANDRES, acción #15 J. GUADALUPE RUIZ MUÑOZ. Se realiza el suministro y colocación de tinaco, así como la colocación de los muebles sanitarios.

Se realiza la excavación de registro, biodigestor y fosa de absorción, una vez estando hecha dicha excavación se procedió a la fabricación de registro, la colocación del biodigestor y el relleno de pozo de absorción para su correcto funcionamiento.

Supervisor:

Arq. José Guzmán Bravo

Firma.

Superintendente de construcción.

Ing. Héctor Fabián López Orozco

Firma.