H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMAS DE GESTION DE RECURSOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Tercer Informe Trimestral de Avances Físicos y Financieros

MONTO TOTAL DE FAIS	$ 40,224,133.00

NUMERO DE OBRA	OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	EJERCIDO	ENTIDAD	UBICACIÓN		METAS		BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE	
					MUNICIPIO	LOCALIDAD						FISICO	FINANCIERO
FOLIO 17958 FAISM-23-01	Construcción de colector pluvial en Calle Prolongación Hidalgo tramo calle Judea y calle Colina del Palatino.	**$ 9,088,584.00**	**$ 9,007,908.93**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Fracc. Rea de Chaná y Real Santa Fe	694	ML	1,818	14-abr-23	31-jul-23	100%	99%
FOLIO 221092 FAISM-23-02	Construcción con Concreto Hidráulico de la calle Jesús Villanueva Gutiérrez tramo de la Calle José Padilla Córdova y Eloisa Mesina Preciado.	**$ 1,670,400.00**	**$ 1,584,620.73**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Colonia Rancho Blanco	2,560	M2	461	03-jul-23	15-oct-23	100%	95%
FOLIO 15684 FAISM-23-03	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Av. Pablo Silva García tramo Av. J. Merced Cabrera a Calle Zaragoza	**$ 8,312,850.00**	**$ 7,795,340.95**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Col. Villas Diamante, Emiliano Zapata y San Ramón	12,700	M2	1,743	14-abr-23	30-may-23	100%	94%
FOLIO 18048 FAISM-23-04	Construcción de Cancha Pública de Usos Múltiples en la Colonia Higueras del Espinal.	**$ 680,000.00**	**$ 680,000.00**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Colonia Higueras del Espinal	1	CANCHA	295	22-may-23	10-jul-23	100%	100%
FOLIO 17785 FAISM-23-08	Rehabilitación de espacio público multideportivo canchas de usos múltiples unidad deportiva Gil Cabrera Gudiño	**$ 343,747.00**	**$ -**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Col. El Llano	1,230	M2	300	15-may-23	12-jun-23	30%	0%
FAISM-23-10	Rehabilitación de Espacio multideportivo, pista de atletismo en la Unidad Deportiva Gil Cabrera Gudiño, Av. J. Merced Cabrera esq. Carmen Serdán.	**$ 1,480,000.00**	**$ -**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Col. El Llano	4,776	M2	1,000	14-oct-23	15-dic-23	0%	0%
FAISM-23-11	Mantenimiento de Alumbrado Público, Zona Urbana	**$ 10,991,232.00**	**$ -**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Lagunas III, Colinas de las Lagunas, Salomón Preciado, Colinas del Sol, Lomas Altas, Villas del Cañaveral, Carlos de la Madrid, Villa Izcalli, Vista Bugambilias, Montellano, Real de Minas, Colinas del Rey, Linda Vista II, Burócratas del Estado, La Comarca, Lomas de la Villa, Real HaciendaCampestre Bugambilias, Rinconada de la Hacienda, La Frontera, Villas del Centro, Rosario Ibarra, Emiliano Zapata, Santa Sofía, San Ramón, Villas Diamante, Alfonso Rolón Michel, Villas de Oro, Vista Volcanes I, Vista Volcanes II, Punta Diamante, Villa Fuentes, Real del Siete, Verde Valle, Palo Alto, los Robles, Higueras del Espinal, Las Palomas, Hacienda los Limones, Tulipanes, Las Presas, Real Centenario, Manuel Álvarez, Santa Cristina, Rancho Blanco, Valle del Sol, Rinconada de la Granja, Las Rosas.	2,100	Luminarias	17,028	14-oct-23	30-nov-23	0%	0%
FAISM-23-12	Mantenimiento de Alumbrado Público, Zona Rural	**$ 2,574,255.06**	**$ -**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Mixcuate, Pueblo Nuevo, Agua Dulce, Juluapán, Picachos, Peñitas, El Naranjal, Nuevo Naranjal, La Lima, El Carrizal, Joyitas y El Chivato	485	Luminarias	2,537	14-oct-23	30-nov-23	0%	0%
FAISM-23-13	Mantenimiento de Alumbrado Público en plazas Pública, Zona Rural	**$ 280,158.00**	**$ -**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Mixcuate, Pueblo Nuevo, Agua Dulce, Juluapán, Picachos, Peñitas, El Naranjal, Nuevo Naranjal, La Lima, El Carrizal, Joyitas y El Chivato	32	Luminarias	53	14-oct-23	30-nov-23	0%	0%
FAISM-23-14	Mantenimiento de Alumbrado Público en plazas Públicas, Zona Urbana	**$ 3,596,206.94**	**$ -**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Loma Bonita, Villas del Rio, Real de Montroy, Real Santa Fe, Senderos del Carmen, Manuel M. Diéguez, Colinas del Rey, Emiliano Zapata, Hacienda de los Limones, La Comarca, La Reserva, Alfredo V. Bonfil Fovissste, Las Palomas, Colinas del Carmen, Patria Residencial, Las Rosas, Lomas Altas, Los Robles, Ramón Serrano, Punta Diamante, Rinconada de la Hacienda, Rosario Ibarra, Santa Sofía, Santa Teresa, Senderos del Carmen, Tulipanes, Verde Valle, Villas Diamante, Vista Volcanes II, Villas Bugambilias, Villas del Centro, Almendros I, Azaleas I, Azaleas II, Juan José Ríos III, Los Triángulos, Primaveras, Puerta de Higueras I, Puerta de Higueras II, Real Centenario, Real del Seis, San Carlos, Solidaridad II, Solidaridad III, Real Hacienda.	414	Luminarias	4,968	14-oct-23	30-nov-23	0%	0%
FAISM-23-09	Gastos Indirectos	**$ 1,206,700.00**	**$ -**	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	Villa de Álvarez	1	SERVICIO	30,203	20-mar-23	30-may-23	0%	0%
	INVERSION TOTAL	**$ 40,224,133.00**											