H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONSTRUCCION

En Villa de Álvarez ganamos todos

OBRA	INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN ZONAS RURAL, (PICACHOS).	CONTROL AVANCE FISICO-FINANCIERO
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	
UBICACION	PICACHOS	CONTRATO No.:
MUNICIPIO	VILLA DE ALVAREZ	
FECHA	20/DIC./2016	FISM-02-LPE-C/2016-VA

INVERSION: $ 819,161.55

FECHA DE INICIO: 16/ NOV./2016

FECHA DE TERMINO 30/DIC./2016

NO. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACTUAL	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FISICO ACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO
01 (UNO)	02/DIC./2016 - 15/DIC./2016	$ 356,112.41	$ 356,112.41	$ 356,112.41	43.47%	43.47%	43.47%	43.47%
TOTALES		$ 356,112.41	$ 356,112.41		43.47%	43.47%	43.47%	43.47%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
OPERADO
FISM
CLAVE:

ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	ARQ. JOSÉ GUZMÁN BRAVO	ING. GUILLERMO OCHOA LLAMAS	ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.
CONTRATISTA			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

(2)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GEN RAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARR LLO URBANO
DIRECCION DE CONSTRUCCION

En Villa de Álvarez ganamos todos

OBRA	INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN ZONAS RURAL, (PICACHOS).	CONTROL AVANCE FISICO-FINANCIERO
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	CONVENIO No.:
UBICACIÓN	PICACHOS	CA-FISM-02-LPE-C/2016-VA
MUNICIPIO	VILLA DE ÁLVAREZ	
FECHA	31/DIC./2016	

INVERSION: $ 101,667.32 FECHA DE INICIO: 27/DIC./2016
FECHA DE TERMINO 31/DIC./2016

NO. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACTUAL	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FISICO ACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO
01 (UNO) CA	27/DIC./2016 31/DIC./2016	$ 101,667.32	$ 101,667.32	$ 101,667.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		$ 101,667.32	$ 101,667.32		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
OPERADO FISM
CLAVE:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	ARQ. JOSÉ GUZMÁN BRAVO	ING. GUILLERMO OCHOA LLAMAS	ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE CONSTRUCCION	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.
CONTRATISTA			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URBANO

2

(3)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONSTRUCCION

OBRA	INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN ZONAS RURAL, (PICACHOS).	CONTROL AVANCE FISICO-FINANCIERO
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	CONTRATO No.:
UBICACION	PICACHOS	FISM-02-LPE-C/2016-VA
MUNICIPIO	VILLA DE ALVAREZ	
FECHA	26/DIC./2016	

INVERSION: $ 819,161.55 FECHA DE INICIO: 16/ NOV./2016

FECHA DE TERMINO 30/DIC./2016

NO. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACTUAL	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FISICO ACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO
02 (DOS)	16/DIC./2016 -26/DIC./2016	$ 463,049.14	$ 819,161.55	$ 819,161.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTALES	$ 463,049.14	$ 819,161.55		FISM 100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
OPERADO
CLAVE:

ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	ARQ. JOSÉ GUZMÁN BRAVO	ING. GUILLERMO OCHOA LLAMAS	ING. JOSÉ JESUS ALVAREZ ECHAVE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.			
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE CONSTRUCCION	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCION DE CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONSTRUCCION

En Villa de Álvarez ganamos todos

OBRA	INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN ZONAS RURAL, (PICACHOS).	CONTROL AVANCE FISICO-FINANCIERO
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	
UBICACION	PICACHOS	CONTRATO No.:
MUNICIPIO	VILLA DE ALVAREZ	
FECHA	20/DIC./2016	FISM-02-LPE-C/2016-VA

INVERSION: $ 819,161.55

FECHA DE INICIO: 16/ NOV./2016

FECHA DE TERMINO 30/DIC./2016

NO. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACTUAL	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FISICO ACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO
01 (UNO)	02/DIC./2016 - 15/DIC./2016	$ 356,112.41	$ 356,112.41	$ 356,112.41	43.47%	43.47%	43.47%	43.47%
TOTALES		$ 356,112.41	$ 356,112.41		43.47%	43.47%	43.47%	43.47%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
OPERADO
FISM
CLAVE:

ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	ARQ. JOSÉ GUZMÁN BRAVO	ING. GUILLERMO OCHOA LLAMAS	ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.
CONTRATISTA			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

(2)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GEN RAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARR LLO URBANO
DIRECCION DE CONSTRUCCION

En Villa de Álvarez ganamos todos

OBRA	INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN ZONAS RURAL, (PICACHOS).	CONTROL AVANCE FISICO-FINANCIERO
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	CONVENIO No.:
UBICACIÓN	PICACHOS	CA-FISM-02-LPE-C/2016-VA
MUNICIPIO	VILLA DE ÁLVAREZ	
FECHA	31/DIC./2016	

INVERSION: $ 101,667.32 FECHA DE INICIO: 27/DIC./2016
FECHA DE TERMINO 31/DIC./2016

NO. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACTUAL	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FISICO ACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO
01 (UNO) CA	27/DIC./2016 31/DIC./2016	$ 101,667.32	$ 101,667.32	$ 101,667.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		$ 101,667.32	$ 101,667.32		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
OPERADO FISM
CLAVE:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	ARQ. JOSÉ GUZMÁN BRAVO	ING. GUILLERMO OCHOA LLAMAS	ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE CONSTRUCCION	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.
CONTRATISTA			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URBANO

2

(3)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONSTRUCCION

OBRA	INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN ZONAS RURAL, (PICACHOS).	CONTROL AVANCE FISICO-FINANCIERO
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.	CONTRATO No.:
UBICACION	PICACHOS	FISM-02-LPE-C/2016-VA
MUNICIPIO	VILLA DE ALVAREZ	
FECHA	26/DIC./2016	

INVERSION: $ 819,161.55 FECHA DE INICIO: 16/ NOV./2016

FECHA DE TERMINO 30/DIC./2016

NO. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACTUAL	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	AVANCE FISICO ACTUAL	AVANCE FISICO ACUMULADO
02 (DOS)	16/DIC./2016 -26/DIC./2016	$ 463,049.14	$ 819,161.55	$ 819,161.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTALES	$ 463,049.14	$ 819,161.55		FISM 100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ
OPERADO
CLAVE:

ING. HECTOR FABIAN LOPEZ OROZCO	ARQ. JOSÉ GUZMÁN BRAVO	ING. GUILLERMO OCHOA LLAMAS	ING. JOSÉ JESUS ALVAREZ ECHAVE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO S.A. DE C.V.			
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTOR DE CONSTRUCCION	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCION DE CONSTRUCCION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Y DES. URBANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO