H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMAS DE GESTION DE RECURSOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Segundo Informe Trimestral de Avances Físicos y Financieros

MONTO TOTAL DE FAIS	40,224,133.00

NUMERO DE OBRA	OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	ENTIDAD	UBICACIÓN		METAS		BENEFICIARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE %	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD						FISICO	FINANCIERO
FAISM-23-01	Construcción de Colector pluvial en la Calle Prolongación Hidalgo tramo Calle Judea y Calle Colina del Palatino	$ 9,088,584.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	FRACC. REAL DE CANÁ Y REAL SANTA FE	694	ML	1818	29-may-23	25-sep-23	65%	30%
FAISM-23-02	Construcción con Concreto Hidráulico de la calle Jesús Villanueva Gutiérrez tramo de la Calle José Padilla y Martha Barreda Araiza	$ 1,670,400.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	COLONIA RANCHO BLANCO	2,560	M2	334	22-may-23	10-jul-23	0%	0%
FAISM-23-03	Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Av. Pablo Silva García tramo Calle Cóndor a Av. J. Merced Cabrera	$ 8,312,850.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	VILLAS DE ORO	12,700	M2	1670	14-abr-23	30-jun-23	45%	30%
FAISM-23-04	Construcción de Cancha Pública de Usos Múltiples en la Colonia Higueras del Espinal	$ 680,000.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL	1	CANCHA	150	22-may-23	10-jul-23	0%	0%
FAISM-23-05	Rehabilitación de Parque Público en la Colonia Vista Bugambilias	$ 292,500.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	COLONIA VISTA BUGAMBILIAS	200	M2	200	17-abr-23	04-jun-23	0%	0%
FAISM-23-06	Rehabilitación de Cancha Pública de la Colonia Villas de San José. entre Calle Roberto Suárez y Calle Francisco M. Méndez	$ 497,515.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	COLONIA VILLAS SAN JOSÉ	1	CANCHA	150	15-may-23	12-jun-23	0%	0%
FAISM-23-07	Rehabilitación de Parque Público en la Colonia Real Santa Fe.	$ 417,450.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	COLONIA REAL SANTA FE	1	PARQUE	200	12-jun-23	17-jul-23	0%	0%
FAISM-23-08	Rehabilitación Espacio Público Multideportivo (Canchas de usos Múltiples) Unidad Deportiva Gil Cabrera Gudiño, en la Colonia EL Llano	$ 343,747.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	EL LLANO	1,230	M2	300	15-may-23	12-jun-23	0%	0%
FAISM-23-09	Gastos Indirectos	$ 1,206,700.00	COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	SERVICIO	4822	20-mar-23	30-may-23	0%	0%
	INVERSION TOTAL PROGRAMADA	$ 22,509,746.00										
	RECURSO POR PROGRAMAR	$ 17,714,387.00										
	TOTAL DEL FAIS	$ 40,224,133.00										