INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No: FAISM-01-AD-C-25 **Fecha:** 25/08/2025

Obra: FAISM-25-05.- Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristobal Colón.

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:

Ciudad: Villa de Álvarez, Colima

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 26/08/2025
Fin obra: 13/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PARTIDA 01.- PAVIMENTACIONTRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPOTOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION						
001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EN AREA DE CONSTRUCCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. P.U.O.T	M2	85.714286% 1,869.428600 $21,610.59	14.285714% 311.571400 $3,601.77			100.000000% 2,181.000000 $25,212.36
002	BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA. P.U.O.T	M2		30.612245% 667.653100 $13,526.65	63.265306% 1,379.816300 $27,955.08	6.122449% 133.530600 $2,705.33	100.000000% 2,181.000000 $44,187.06
003	RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR 65-90) PROPORCION 0.70 LT/M2, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJE Y EQUIPO PARA SU APLICACIÓN. P.U.O.T	M2		30.612245% 667.653100 $22,840.41	63.265306% 1,379.816300 $47,203.52	6.122449% 133.530600 $4,568.08	100.000000% 2,181.000000 $74,612.01

Monto esta hoja:	**$21,610.59**	**$39,968.83**	**$75,158.60**	**$7,273.41**	**$144,011.43**
Acumulado:	**$21,610.59**	**$39,968.83**	**$75,158.60**	**$7,273.41**	**$144,011.43**

INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No: FAISM-01-AD-C-25 **Fecha:** 25/08/2025

Obra: FAISM-25-05.- Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristobal Colón.

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Villa de Álvarez, Colima

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 26/08/2025
Fin obra: 13/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CM DE ESPESOR (COMPACTOS) CON MATERIAL PETREOS DE 1/2" A FINOS, DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS SEÑALADAS EN EL TOMO VIII INCISO 4-31 Y 5-2.4 DE LAS.C.T. (1981) CON UNA COMPACTACIÓN DEL 100% CON RESPECTO A SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO.P.U.O.T	M3		30.612245% 26.706100 $173,665.91	63.265306% 55.192700 $358,909.54	6.122449% 5.341200 $34,733.18	100.000000% 87.240000 $567,308.63
005	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN, HASTA UN ALTURA DE 25CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 28 CM DE ESP. ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL EN MAL ESTADO, EXCAVACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T	PZA		100.000000% 3.000000 $7,324.32			100.000000% 3.000000 $7,324.32
006	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO CON UNA RESISTENCIA DE 300 KM/CM2, DE 0.60 M DE DIÁMETRO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T	PZA		100.000000% 3.000000 $13,670.31			100.000000% 3.000000 $13,670.31

REPRESENTANTE LEGAL:

Monto esta hoja:	**$21,610.59**	**$194,660.54**	**$358,909.54**	**$34,733.18**	**$588,303.26**
Acumulado:		**$234,629.37**	**$434,068.14**	**$42,006.59**	**$732,314.69**

VIDES

INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No: FAISM-01-AD-C-25 **Fecha:** 25/08/2025

Obra: FAISM-25-05.- Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristobal Colón.

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Villa de Álvarez, Colima

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 26/08/2025
Fin obra: 13/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
007	RENIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULA CON CONCRETO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA		100.000000%			100.000000%
				1.000000			1.000000
				$6,029.08			$6,029.08
008	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	85.714286%	14.285714%			100.000000%
			7.477700	1.246300			8.724000
			$53,361.27	$8,893.54			$62,254.81
009	BACHEO PROFUNDO AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLOCADA A MANO, INCLUYE:20CMS DE BASE, 5CMS DE CARPETA, RIEGO DE LIGA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2		100.000000%			100.000000%
				15.044300			15.044300
				$22,490.18			$22,490.18
	PARTIDA 02.- BALIZAMIENTO						

REPRESENTANTE LEGAL:

Monto esta hoja:	**$53,361.27**	**$37,412.80**			**$90,774.07**
Acumulado:	**$74,971.86**	**$272,042.17**	**$434,068.14**	**$42,006.59**	**$823,088.76**

DES

INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No: FAISM-01-AD-C-25 **Fecha:** 25/08/2025

Obra: FAISM-25-05.- Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristobal Colón.

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Villa de Álvarez, Colima

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 26/08/2025
Fin obra: 13/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
010	PINTADO DE LINEA COMUN EN PAVIMENTO DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGÚN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN, PRUEBAS DE TRAFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T	M				100.000000% 249.079200 $6,941.84	100.000000% 249.079200 $6,941.84
011	PINTADO DE LÍNEAS DE PAVIMENTO PARA CRUCES PEATONALES, DE 40 CM DE ANCHO, UN METRO DE LARGO, CON UNA SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS DE 40CM; CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO O COLOR SEGUN PROYECTO Y MICROESFERA REFLEJANTE, INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO,FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRÁFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA,SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMINETA, P.U.O.T	M				100.000000% 96.000000 $10,701.12	100.000000% 96.000000 $10,701.12

REPRESENTANTE LEGA

Monto esta hoja:	**$74,971.86**	**$272,042.17**	**$434,068.14**	**$17,642.96**	**$17,642.96**
Acumulado:				**$59,649.55**	**$840,731.72**

INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Concurso No: FAISM-01-AD-C-25 **Fecha:** 25/08/2025

Obra: FAISM-25-05.- Rehabilitación de pavimento con asfalto en la calle Josefa Ortiz, tramo Av. Benito Juárez a calle Cristobal Colón.

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Villa de Álvarez, Colima

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 26/08/2025
Fin obra: 13/11/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
012	PINTADO DE LÍNEAS EN PAVIMENTO PARA SEÑALIZACIÓN DE ALTO, DE 60 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRAFICO Y MICROESFERA REFLEJANTE,INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, SUMINISTRO, FLETES,ACARREOS LOCALES, TRAZO, COLOCACIÓN,PRUEBAS DE TRAFICO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,P.U.O.T	M				100.000000% 36.000000 $6,019.20	100.000000% 36.000000 $6,019.20

REPRESENTANTE LEGAL: ING.

Monto esta hoja:				**$6,019.20**	**$6,019.20**
Acumulado:	**$74,971.86**	**$272,042.17**	**$434,068.14**	**$65,668.75**	**$846,750.92**