PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	DURACIÓN: 9 SEMANAS	UBICACIÓN: VILLA DE ÁLVAREZ	FAISM-26-10

FAISM-26-10.- CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACION EN SALIDA PLUVIAL AL ARROYO PEREYRA EN CALLE INDEPENDENCIA, VILLA DE ALVAREZ, COL.

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	TOTAL
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	100% 410.50 $7,594.25									100% 410.50 $7,594.25
EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES	100% 57.60 $15,869.95									100% 57.60 $15,869.95
CARGA Y ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS							100% 57.60 $3,057.41			100% 57.60 $3,057.41
PLATILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2	50% 18.25 $5,203.99	50% 18.25 $5,203.99								100% 36.50 $10,407.98
ACERO DE REFUERZO EN DIAMETROS #4 (1/2") AL #6 (3/4")		25% 522.9525 $27,266.74	25% 522.9525 $27,266.74	25% 522.9525 $27,266.74	25% 522.9525 $27,266.74					100% 2,091.81 $109,066.97
CIMBRA ACABADO APARENTE, EN MUROS CON TRIPLAY			50% 105.295 $73,201.085	50% 105.295 $73,201.085						100% 210.59 $146,402.17
ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO (SELLO)				100% 10.16 $5,370.07						100% 10.16 $5,370.07
TALA DE ARBOL CON TRONCO	100% 1.00 $5,991.33									100% 1.00 $5,991.33
CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION			20% 8.506 $39,096.128	20% 8.506 $39,096.128	20% 8.506 $39,096.128	20% 8.506 $39,096.128	20% 8.506 $39,096.128			100% 42.53 $195,480.64
EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL CON EXCAVACION	100% 1.00 $2,367.57									100% 1.00 $2,367.57
ANCLAJE DE VARILLAS DE 1/2" EN MUROS DE MAMPOSTERIA		50% 5.00 $2,092.5	50% 5.00 $2,092.5							100% 10.00 $4,185.00

SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO	100% 24.00 $75,360.00				100% 24.00 $75,360.00
INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO	100% 24.00 $16,444.80				100% 24.00 $16,444.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO			100% 1.00 $6,165.82	100% 1.00 $6,165.82
TRASLADO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 420D			100% 2.00 $10,711.32	100% 2.00 $10,711.32
DESAZOLVE Y RECTIFICACION DEL CAUCE DEL ARROYO	33.333333% 112.333332 $29,485.253	33.333333% 112.333332 $29,485.253	33.333334% 112.333336 $29,485.254	100% 337.00 $88,455.76

ARQ. MARTHA TERESA RANGEL CABRERA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
VILLA DE ÁLVAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL